



Memoria justificativa Certificación Final de Obra (CFO) y adicional por revisión excepcional de precios

NÚMERO DE LA S.C. DE CFO: 5000006723

**OBJETO DEL CONTRATO: 7720000233 OBRA PARA LA
ALIMENTACIÓN EN ALTA TENSIÓN AL CENTRO INTEGRAL DE
TRANSPORTE**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003021

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área: Ingeniería de
Instalaciones

División: Instalaciones y Sistemas de
Información

Servicio: Ingeniería de Sistemas
Ferroviarios

Aprobado por: Juan Tébar

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la certificación final de obra y adicional por revisión excepcional de precios del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA CFO

- **Número del contrato**

7720000233

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: Alimentación en Alta tensión al Centro Integral de Transporte.

- **Número de la licitación**

6012000170

- **Número de SC del contrato original**

2000003021

- **Contratista**

ELECTREN, S.A.

- **Valor estimado**

Valor estimado: 1.426.914,18 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- ⊗ LCSP (Ley 9/2017)
- o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- o LCSE (Ley 31/2007)
- o TRLCSP (RDL 3/2011)

- o Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato.
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 6 meses.
- Fecha de inicio del contrato. Indicar la fecha de formalización del acta de comprobación de replanteo: 24/09/2021.
- ¿Se ha llevado a cabo alguna ampliación del plazo de ejecución del contrato?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, hasta el 31/05/2023
- ¿El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecución?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, (fecha de inicio de suspensión 7 de abril de 2022 según acuerdo 772000233-1, fecha de reactivación 15 de julio de 2022 según acuerdo 772000233-2).
- Fecha de finalización de la ejecución del contrato: 31/05/2023
- Fecha reflejada en el Acta de Recepción: 15/01/2024

▪ **Modificaciones del contrato**

- ¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí

▪ **Revisión Excepcional de precios**

- ¿Ha sido aprobada alguna Revisión Excepcional de precios para este contrato?

☐ No

☒ Sí, 100.032,71 €.

Nº de SC de revisión de precios: 5000005808_

Indicar tipo de índices empleados en el cálculo: definitivos y provisionales.

- ¿Existe importe adicional de Revisión Excepcional de precios asociado a la CFO?

☒ No

☐ Sí

- ¿Existe actualización de índices provisionales a definitivos?

☐ No

☒ Sí, durante el periodo de marzo, abril y mayo de 2023, por importe de 755,16 €.

▪ **Pagos a subcontratistas**

- ¿El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?

☒ SI, se ha subcontratado el 5 %

☐ NO

3 DATOS DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

La valoración total de los trabajos ejecutados incluye la relación valorada final de acuerdo con los capítulos contenidos en el presupuesto vigente, así como con la documentación contractual que rige el contrato indicado, aplicándose a las mediciones finales los precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Se entiende por **Adicional de la Certificación final** a la diferencia entre la Valoración Total de la obra ejecutada menos el importe total vigente del contrato, tras las modificaciones, en su caso.

Se entiende por **Saldo de la Certificación final** a la diferencia entre la valoración total de la obra ejecutada y el importe certificado a origen en la última certificación ordinaria, esto es, antes de la recepción del contrato,

- **Importe inicial del contrato/ adjudicación:** 695.152,14 €
- **Importe total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A):** 695.152,14 €
- **Valoración total de la obra ejecutada (B):** 695.152,14 €
- **Importe total certificado antes de la CFO (C):** 684.981,47 €
- **Importe aprobado por Revisión Excepcional de Precios (D):** 100.032,71 €
- **Importe total por Revisión Excepcional de Precios del contrato (F):** 100.787,87 €
- **Adicional por obra ejecutada (E = B-A):** 0 €, que representa el 0% del presupuesto de adjudicación.
- **Saldo de la Certificación Final (B-C):** 10.170,67 €
- **Adicional por Revisión de Excepcional de Precios por actualización de precios por índices provisionales a definitivos (G=F-D):** 755,16 €
- **Importe total que se eleva a aprobación (E+G):** 755,16 €

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

	IMPORTE
PEP	H2870
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN / APROBADO INICIAL	695.152,14 €
IMPORTE TOTAL VIGENTE ACTUAL TRAS LAS MODIFICACIONES (A)	695.152,14 €
PRESUPUESTO APROBADO DE REVISIÓN DE PRECIOS (D)	100.032,71 €
ADICIONAL OBRA EJECUTADA (E)	0 €
ADICIONAL DE REVISIÓN DE PRECIOS POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR ÍNDICES PROVISIONALES A DEFINITIVOS (G)	755,16 €
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D+E+G)	795.940,01 €

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.

