

*Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.*

**Orden de ampliación del plazo de ejecución y de aprobación del programa de trabajo del contrato “Ampliación de la estación de Gran Vía del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Estructuras de conexión con cercanías y accesibilidad. A/OBR-012652/2017”**

**Antecedentes de hecho**

**Primero:** El contrato formalizado en fecha 11 de enero de 2018, con plazo de ejecución de doce meses, inició su ejecución en fecha 13 de abril de 2018, tras el levantamiento del acta de replanteo.

**Segundo:** Mediante orden de fecha 25 de septiembre de 2018 se suspendió temporal y parcialmente la ejecución del contrato, levantándose la suspensión en fecha 23 de julio de 2019.

**Tercero:** Por orden de 20 de marzo de 2019 se aprobó la modificación del contrato que supuso una ampliación del plazo hasta el 17 de marzo de 2020.

**Cuarto:** Con fecha 6 de marzo de 2020 se dictó orden de ampliación del plazo de las obras estableciéndose como fecha de finalización de las obras el 17 de julio de 2020.

**Quinto:** Con fecha 31 de marzo de 2020 el Órgano de Contratación ordena la suspensión Temporal Total de las obras, mediante orden de fecha 30 de abril de 2020 y efectos de 4 de mayo de 2020 se levantó parcialmente la suspensión temporal del contrato, levantándose totalmente la suspensión mediante orden de fecha 22 de mayo de 2020.

**Sexto:** con fecha 5 de junio de 2020 se ordenó la ampliación del plazo de las obras a petición del contratista, estableciéndose como fecha de finalización de las obras el 30 de noviembre de 2020.

**Séptimo:** La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo en fecha 5 de noviembre de 2020, ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2020 y de aprobación del programa de trabajo presentado por el contratista.

**Fundamentos de derecho**

**Primero:** Artículo 100.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

**Segundo:** Artículo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

**ORDENO:**

Ampliar el plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de diciembre de 2020, por motivos no imputables al contratista, y aprobar el programa de trabajo del contrato de "Ampliación de la estación de Gran Vía del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Estructuras de conexión con cercanías y accesibilidad. A/OBR-012652/2017".

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS  
P.D.(Orden 9.09.2019; BOCM 17.09.2019)  
LA VICECONSEJERA

Firmado digitalmente por: PÉREZ ESTEBAN MARÍA CONSOLACIÓN  
Fecha: 2020.11.11 12:19