



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006819

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: Asistencia técnica para la evaluación de la conformidad de las prestaciones del sistema de freno en la flota de dresinas MAQUIVÍAS.

1ª Ampliación.

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
1000000745

Dirección: Explotación
Ferroviaria.

Área: Ingeniera
Material Móvil

División: Material
Móvil

Servicio: N/A

Responsable del Contrato: Eduardo Muñoz Benítez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7223000326 Asistencia técnica para la evaluación de la conformidad de las prestaciones del sistema de freno en la flota de dresinas Maquivías.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7223000326

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio/suministro/obra consistente en: Asistencia técnica para la evaluación de la conformidad de las prestaciones del sistema de freno de dresinas Maquivías.

- **Número de la licitación**

1012300011

- **Número de SC del contrato original**

1000000745

- **Contratista**

TÜV RHEINLAD IBÉRICA, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

43.780 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 50.000 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato

■ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
 - *Fecha inicio: 19/09/2023*
 - *Fecha finalización: 18/03/2024*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el

3 ANTECEDENTES

Los vehículos auxiliares denominados MAQUIVÍAS fueron adquiridos por Metro de Madrid a la compañía del mismo nombre y recepcionados entre el 23/12/2009 y el 29/12/2012. El pedido consistía en un conjunto de máquinas, tractoras y remolques: DG-321, DG-322, DG-323, DG-324, DT-306, y los vagones W-651, W-652 y W-653.

Las máquinas se mantuvieron en servicio hasta agosto de 2016.

Se encuentra pendiente de entrada en vigor el nuevo proceso de Habilitación del personal de Metro de Madrid relacionado con la circulación. La puesta en marcha del procedimiento requiere recursos adicionales para evaluar los nuevos requisitos de las habilitaciones definidas, incrementar la capacidad de formación para los cursos de reciclaje, disponer de trenes/aulas/instalaciones para impartición de cursos y realización de exámenes de aptitud y adecuar los recursos que garanticen la puesta en marcha y la gestión y control del proceso. Si bien la habilitación para el manejo y conducción de estas máquinas no ha expirado, dado el tiempo transcurrido desde la habilitación de los agentes y teniendo en cuenta consideraciones del nuevo proceso, se decide proceder a una actualización de conocimientos relacionados con el uso y funcionamiento de estas máquinas. Para ello se ha estado trabajando en un protocolo de actualización para la recuperación de las destrezas de conducción.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:


Desde el inicio del proyecto se ha estado trabajando en la realización de pruebas estáticas sobre los vehículos. Una vez realizadas dichas actuaciones sobre los primeros vehículos es necesario realizar pruebas dinámicas en vías secundarias. Ante dicha necesidad, se pone en conocimiento en octubre la existencia del nuevo proceso de Habilitación del personal de Metro de Madrid relacionado con la circulación en la que se indica, entre otros, aspectos relacionados con la vigencia de la capacitación teórica y práctica del material móvil o vehículo auxiliar, acciones ante largos períodos sin ejercer funciones relacionados con la circulación, etc.

Aunque como se ha comentado con anterioridad dicho proceso no está en vigor, se considera necesario realizar una actualización de destrezas de conducción.

En la actualidad se acaba de realizar el protocolo de actualización para la recuperación de destrezas de conducción estando pendiente de ejecutarse.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 19/07/2024

- Justificación de la nueva fecha propuesta:



5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

	PRESUPUESTO DE GASTO ACTUAL	PRESUPUESTO DE GASTO CON AMPLIACIÓN PLAZO
AÑO	2024	2024
IMPORTE PERMITIDO	43.780	43.780
CECO	7901	7901
CUENTA	623610	623610

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.