

## **ÓRGANO DE CONTRATACIÓN** **RESOLUCIÓN**

**Ref. Expte:** 20/2020

**PROCEDIMIENTO:** Ejecución de las obras de EDIFICIO ÚNICO JUDICIAL EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 188 DE TORREJÓN DE ARDOZ, (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

**INTERESADO:** La Consejería de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Infraestructuras Judiciales

**GESTOR:** PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (EN ADELANTE “PLANIFICA MADRID”)

**D. FACULTATIVA:** UTE EBYA-VALLADARES TORREJÓN

**EMPRESA ADJUDIC.:** GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. UNIPERSONAL (EN ADELANTE, “GYOCIVIL”)

**ACTUACIÓN:** APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS

**D. PEDRO CORBALÁN RUIZ**, en nombre y representación, de **PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A.**, en su condición de Consejero Delegado de la sociedad, cargo para el que fue nombrado en sesión del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 19 de julio de 2023 y cuyos acuerdos fueron elevados a escritura pública, autorizada por la notaria de Madrid, Doña Blanca Valenzuela Fernández, el día 27 de julio de 2023, bajo el número 2447 de orden de su protocolo,

## **EXPONE**

- I. Visto los escritos presentados el 30 de julio de 2024 y el 16 de octubre de 2024 por GYOCIVIL, en los que solicita una ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras debido a lluvias (35 días sobre el plazo actual) y a acometidas de saneamiento CYII (15 días adicionales), proponiendo como nueva fecha de finalización de la obra el 19 de diciembre de 2024; presentando una planificación de trabajos hasta dicha fecha y con renuncia expresa a reclamar indemnización por aumento de gastos generales ni de ninguna otra índole durante este último periodo ampliatorio que iría desde el 30 de octubre al 19 de diciembre de 2024.
- II. Visto el informe de la Dirección Facultativa de fecha 17 de octubre de 2024, en el que se informa favorablemente a una ampliación del plazo en 50 días.
- III. Vista la propuesta de concesión de ampliación de plazo en 50 días firmada por el Director Técnico y la Titular de Área de Encargos de Consejerías, de fecha 17 de octubre de 2024, en la que se fija como fecha de terminación el día 19 de diciembre de 2024.
- IV. Visto el informe del Departamento Jurídico de Planifica Madrid de fecha 17 de octubre de 2024, que informa favorablemente la referida ampliación de plazo

## **RESUELVE**

**CONCEDER**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO** de las obras de EDIFICIO ÚNICO JUDICIAL EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 188, MUNICIPIO DE TORREJÓN DE ARDOZ, (MADRID), en los 50 días fijados por la empresa constructora en su solicitud, sin que este aumento de plazo signifique aumento de gastos generales ni de ninguna otra índole.

La nueva fecha para la terminación de las obras es el **19 de diciembre de 2024**.

La concesión de esta ampliación no implica renuncia a la aplicación de las penalizaciones que se hayan podido ocasionar hasta la fecha de hoy y las que se puedan generar hasta final de la obra, por incumplimiento imputable al contratista de los plazos previstos en el contrato de obra.

En Madrid a la fecha de la firma

**EL CONSEJERO DELEGADO**

Firmado digitalmente por [REDACTED] PEDRO CORBALAN (R: A79932927)  
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO [REDACTED]  
serialNumber=IDCES [REDACTED] givenName=PEDRO, sn=CORBALAN RUIZ, cn=[REDACTED] PEDRO CORBALAN (R: A79932927), 2.5.4.97=VATES-A79932927, o=PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS M.P. SA, c=ES

**Pedro Corbalán Ruiz**