

## **ÓRGANO DE CONTRATACIÓN** **RESOLUCIÓN**

**Ref. Expte:** 20/2020

**PROCEDIMIENTO:** Ejecución de las obras de EDIFICIO ÚNICO JUDICIAL EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 188 DE TORREJÓN DE ARDOZ, (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

**INTERESADO:** La Consejería de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Infraestructuras Judiciales

**GESTOR:** PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (EN ADELANTE “PLANIFICA MADRID”)

**D. FACULTATIVA:** UTE EBYA-VALLADARES TORREJÓN

**EMPRESA ADJUDIC.:** GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. UNIPERSONAL (EN ADELANTE, “GYOCIVIL”)

**ACTUACIÓN:** APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS

**D. PEDRO CORBALÁN RUIZ**, en nombre y representación, de **PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A.**, en su condición de Consejero Delegado de la sociedad, cargo para el que fue nombrado en sesión del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 19 de julio de 2023 y cuyos acuerdos fueron elevados a escritura pública, autorizada por la notaria de Madrid, Doña Blanca Valenzuela Fernández, el día 27 de julio de 2023, bajo el número 2447 de orden de su protocolo,

### **EXPONE**

- I. Vista la solicitud de GYOCIVIL, en el que en aras del interés público que genera la terminación de la obra solicitan una ampliación del plazo de ejecución del contrato con nueva fecha de finalización de obra el 30 de octubre de 2024, con aprobación expresa del cronograma de trabajo que incorporan en su escrito.

- II. Visto le informe de la Dirección Facultativa de fecha 26 de septiembre de 2023, en el que propone como nueva fecha de finalización de la obra el 30 de octubre de 2024.
- III. Visto el informe del Departameto Jurídico de Planifica Madrid de fecha 26 de septiembre de 2023, en el que en aras del interés público se informa favorablemente la ampliación del plazo a 30 de octubre de 2024, con reserva del derecho a la imposición de penalizaciones y cualesquiera otros derechos derivados del contrato de obras..
- IV. El órgano de contratación adopta la siguiente

### RESOLUCIÓN

1. **SE ACUERDA CONCEDER**, en aras del interés público, una **AMPLIACIÓN DE PLAZO** de las obras de EDIFICIO ÚNICO JUDICIAL EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 188, MUNICIPIO DE TORREJÓN DE ARDOZ, (MADRID), cuya finalización tendrá lugar **EL 30 DE OCTUBRE DE 2024**.

Este aumento de plazo no conlleva aumento de gastos generales ni de ninguna otra índole.

La Sociedad se reserva el derecho a la imposición de las penalidades que pudieran aplicarse por los retrasos que han tenido lugar en la obra hasta el momento en el que se apruebe el nuevo cronograma de obras previsto para la ampliación acordada y, asimismo, se reserva las acciones que deriven de la ejecución del referido contrato de obras.

2. **PUBLICAR** la presente Resolución en el portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid (perfil del contratante de PLANIFICA MADRID).
3. **NOTIFICAR** la presente resolución a la empresa GYOCIVIL.

En Madrid a la fecha de la firma

### EL CONSEJERO DELEGADO

Firmado digitalmente por [REDACTED] PEDRO CORBALAN (R: A79932927)  
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0307/PUESTO  
1/37016/01072022130136, serialNumber=IDCES [REDACTED], givenName=PEDRO,  
sn=CORBALAN RUIZ, cn=[REDACTED] PEDRO CORBALAN (R: A79932927), 2.5.4.97=VATES-  
A79932927, o=OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A.,  
c=ES  
Fecha: 2023.09.26 14:33:08 +02'00'

Pedro Corbalán Ruiz