

RESOLUCIÓN – APROBACION PRÓRROGA EJECUCION CONTRATO

EXPEDIENTE: Procedimiento abierto con pluralidad de criterios. **FIBHGM PA 02/2017.**

Objeto contrato: la contratación de las obras de reforma de las plantas 6ª y 7ª del Instituto Provincial de Rehabilitación (IPR) del Hospital Gregorio Marañón para la creación de una Unidad Innovadora para la atención integral a pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas inmunológicamente (IMID por sus siglas en inglés).

Plazo ejecución: 12 semanas.

Fecha finalización de las obras: 07-10-2017.

EMPRESA ADJUDICATARIA:

N.I.F./C.I.F	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	IMPORTE CON IVA
A-79189940	SERANCO SA	575.408 €
IMPORTE ADJUDICADO SIN IVA		475.543,80 €

1º En relación con el mencionado expediente, la empresa adjudicataria, SERANCO, presentó en la fecha del 25-09-2017, solicitud de ampliación de plazo en un mes para la ejecución de las mencionas obras, justificando dicha petición en los retrasos en la planificación de los trabajos en las zonas de Farmacia, Pre-Sala y CFLV.

2º El Órgano de Contratación se puso en contacto con la Dirección Facultativa de las mencionadas obras, así como con la Subdirección de Ingeniería del Hospital Gregorio Marañón, solicitándoles informes al respecto.

3º Tras la revisión de la situación de la obra y de dichos informes donde se expresa que dicha ampliación es pertinente y que los retrasos en ningún caso son achacables al adjudicatario, se aprueba la ampliación del plazo de ejecución de dichas obras hasta la fecha máxima del 24-11-2017, concediendo un plazo superior al solicitado por el adjudicatario en aras de garantizar el perfecto y completo cumplimiento de la obra.



FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN



Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón

Madrid, a 5 de octubre de 2017

LA COMISIÓN DELEGADA DEL PATRONATO

(Firmas en documento original)

Fdo: Carmen Oñate Heredero

Fdo: Rafael Bañares Cañizares

Fdo: María Sanjurjo Sáez

Fdo: Thierry Bardin

Fdo: Ismael Buño Borde