



## Memoria justificativa 1ª Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRIMERA AMPLIACIÓN DEL  
PLAZO: 5000005892**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: 7722000289  
ACTUACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA  
LEGALIZACIÓN DE CUADROS DE SOCORRO EN ESTACIONES.**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2900000322**

**Dirección / Gerencia:** Explotación Ferroviaria

**Área:** Ingeniería de Instalaciones

**División:** Instalaciones y Sistemas de  
Información

**Servicio:** Ingeniería Sistemas  
Ferroviarios

**Responsable del Contrato:** Carlos Tomás

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de inversión N.º 7722000289, para las Actuaciones de distribución de energía para legalización de cuadros de socorro en estaciones.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7722000289

- **Objeto del contrato**

Contrato de obras consistente en: Actuaciones de distribución de energía para legalización de cuadros de socorro en estaciones.

- **Número de la licitación**

1012200093

- **Número de SC del contrato original**

2900000322

- **Contratista**

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS S.L.

- **Importe inicial del contrato**

462.483,22 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado 681.736,07 euros, IVA excluido.

▪ **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato.
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
  - *Fecha inicio: 24/01/2023*
  - *Fecha finalización: 23/07/2023*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?  
☒ NO

### **3 ANTECEDENTES**

Se ha recibido por parte de la empresa TEDECON SERVICIOS Y OBRAS S.L., solicitud de ampliación del plazo de ejecución vigente, hasta el 23/12/2023 debido a que, por causas ajenas al contratista, no se puede cumplir con el plazo establecido (23/07/2023).

Los motivos se centran en la demora, por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM), de los procesos de tramitación y finalización de expedientes de legalización de instalaciones eléctricas de Baja Tensión. Dichos trámites actualmente están tomando 3-4 meses y no se pueden iniciar hasta no haber terminado los trabajos, por lo que es muy poco probable que puedan abordarse en el plazo de 6 meses estipulado en un principio.

#### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

- Para dar cumplimiento al contrato es condición obligatoria la tramitación de los correspondientes expedientes de legalización ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) de la CAM. Dicha tramitación es posterior a la ejecución de gran parte de los trabajos contratados (toma de datos, identificación de circuitos, revisión de instalaciones, suministros de nuevos cuadros, etc...)
- Por experiencia propia del contratista como por experiencias transmitidas por otros instaladores, proyectistas, direcciones de obra, etc., actualmente la tramitación ante la DGIEM se demora en una media de 3-4 meses, siendo materialmente imposible la finalización de los expedientes en el plazo establecido de 6 meses, teniendo en cuenta que se deben realizar la totalidad de los trabajos por cada instalación antes de comenzar con la tramitación.

Por todo lo anterior, se solicita una ampliación de plazo para que el instalador pueda disponer del tiempo suficiente para la realización de los trabajos y dejar finalizados los expedientes de legalización de los mismos.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: **23 de diciembre de 2023**
- Justificación de la nueva fecha propuesta: De acuerdo a la documentación presentada, se actualiza la planificación con la fecha de finalización indicada del 23/12/23.

#### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No aplica

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*