

**COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U.**

**ASUNTO: AP05. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 37/2019**

Recibida su comunicación de 4 de agosto de 2025 en la que solicitan la ampliación del plazo de ejecución de las “OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES” correspondientes al contrato número 37/2019, y visto el informe de nuestros Servicios Técnicos, se accede a su solicitud y se concede la ampliación de plazo de ejecución del contrato de DOS (2) MESES, con lo que la nueva fecha de finalización de los trabajos se fija para el 29 de octubre de 2025

Esta ampliación de plazo no supone un incremento en el precio del contrato vigente.

Se deja constancia, mediante firma en conformidad de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U., de que ambas partes no tienen nada que reclamarse por la presente ampliación de plazo de ejecución del contrato, en la medida en que los hechos que la motivan derivan de circunstancias ajenas a Canal de Isabel II:

- 1º. El documento As Built todavía no está terminado.
- 2º. Actualmente se están concluyendo las pruebas para la puesta en marcha de los bombeos de Pezuela de las Torres pueblo y de la Urbanización los Caminos.
- 3º. El día 30 de julio de 2025 se tomaron las muestras de agua del vaso derecho del depósito, que en una anterior toma, no cumplió los niveles exigidos.
- 4º. En el caso de que la muestra cumpla los niveles exigidos, se iniciarán los trámites para que se haga la puesta en servicio de la instalación con el Área de Conservación Sistema Jarama, teniendo que dejar por petición del mismo durante un periodo de prueba estimado de un mes dicha instalación en marcha, y comprobar que no existe ninguna anomalía (si durante ese periodo hubiera alguna anomalía, tendríamos que acudir a solucionarla) para posteriormente, poder demoler las instalaciones del depósito antiguo y así, concluir la obra.
- 5º. A fecha de hoy, no se dispone del permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo para terminar el desagüe del depósito.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

**Conforme:**

Firmado electronicamente por: Ángel  
Rodríguez García  
Por delegación de JUAN SÁNCHEZ  
GARCÍA  
En la fecha y hora 06.08.2025 11:13:41  
CEST

**Juan Sánchez García**

Director de Innovación e Ingeniería

PASCUAL  
GARCIA  
EDMUNDO

Firmado  
digitalmente por  
PASCUAL GARCIA  
EDMUNDO -

Fecha: 2025.08.06  
13:51:41 +02'00'

**Edmundo Pascual García**

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U.