



**“Una manera de hacer Europa”**

Este proyecto ha sido cofinanciado por FEDER

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA, DE UN MÓDULO DE OFICINA PREFABRICADO DE OBRA, POR LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”.**

**EXPEDIENTE FIBHGM PNSP 03-2020.**

**Se plantea la necesidad de ubicar la UNIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA Y LABORATORIO DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL de la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN, actualmente ubicada en la planta 5ª del Instituto Provincial de Oncología, en un módulo/s de oficina prefabricado de obra en el espacio exterior existente frente a la entrada interior al Instituto Provincial de Oncología.**

**Características mínimas del Módulo:**

- **Módulo distribuido en dos plantas.**
- **Superficie útil total mínima de 270 m2.**
- **Se ubicarán en el lugar habilitado a tal fin.**

Deberá albergar distintas salas y dependencias:

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN:

Administrativos

Sala SCs

Sala sesiones+ data entry + armarios archivo

Despacho traslacional + archivos

Despacho coordinadora +armarios+ consulta

Consulta enfermería

Sala de espera

Sala monitores/ sala data entry

Sala ECG + almacén electrocardiógrafos

Sala archivos estudios y custodia/

Pasillo armarios custodia documentación

Sala KITS

Almacén material

LAOT + Ducha

Despacho biólogos LAOT

Sala responsable calidad+ armarios archivos

Sala médicos

Baño médicos planta baja

Baño médicos planta primera

Baño pacientes

Baño personal externo

**Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón**

Distribuidor baños  
Vestuario  
Vestuario  
Cortavientos planta baja  
Pasillo 1  
Pasillo 2  
Office / Impresoras  
Cortavientos planta primera  
Pasillo 1  
Distribuidor

INSTALACIONES ELÉCTRICA Y PUNTOS DE RED. (CUADROS, ETC..)

PRIMERA PLANTA:

SALA BIÓLOGOS: 3 ORDENADORES (PUNTOS DE RED DE LA FUNDACIÓN) SALA  
TRASLACIONAL: 3 ORDENADORES +1 IMPRESORA

SALA DATA ENTRY 1: 4 ORDENADORES

ADMINISTRATIVOS: 2 ORDENADORES+ 1 IMPRESORA

PUESTOS MÉDICOS: 2 ORDENADORES PUESTOS+ 1 IMPRESORA

SALA COORDINADORES O SCs +DATA ENTRY: 8 ORDENADORES+ 5 ORDENADORES  
ENCENDIDOS POR TELETRABAJO (TOTAL 11 ORDENADORES)+ 1 IMPRESORA

DESPACHO CALIDAD: 1 ORDENADORE + 1 IMPRESORA

SALA PREPARACIÓN KITS: 1 ORDENADOR

PLANTA BAJA:

SALA MONITORES: 6 ORDENADORES+ 1 NEVERA DESPACHO COORDINACIÓN: 1  
ORDENADOR +1 IMPRESORA CONSULTA ENFERMERÍA: 1 ORDENADOR+ 1 IMPRESORA

CONSULTA ENFERMERÍA+ ELECTROCARDIOGRAFIA: 1 ORDENADOR+ APARATO  
ELECTROS SALA DATA ENTRY: 2 ORDENADORES

2 IMPRESORAS: PASILLO 1 JUNTO A CONSULTAS DE ENFERMERÍA

Será por cuenta del Adjudicatario:

Montaje y desmontaje de módulo (una vez concluido el contrato).

Tasas y licencias correspondientes.

Suministrar los puntos de voz y datos. (Armario Rack, etc..)

Climatización y extracción y renovación de aire adecuada (pacientes inmunodeprimidos,  
trabajadores, COVID y polvo de obra).

Instalación de Fontanería y saneamiento (elementos, aparatos y accesorios sanitarios).

Instalación eléctrica.

Asimismo, deberá suministrar las acometidas necesarias:

- Saneamiento desde hospital a casetas.
- Acometida agua desde hospital a casetas.
- Acometida eléctrica desde hospital a casetas.
- Líneas voz, datos desde hospital a casetas.
- 

Medios de protección: extintores y señalética.

Todas las instalaciones cumplirán con las normativas y reglamentos correspondientes.  
Durante el plazo de ejecución del contrato, el mantenimiento del módulo será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 3 de junio de 2020

Fdo: Joseba Barroeta Urquiza  
Presidente Patronato FIBHGM