

Memoria justificativa 1º Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRIMERA AMPLIACIÓN
DEL PLAZO: 5000006369**

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: Proyecto de
legalización de las acometidas de alcantarillado en
depósitos y cocheras de Metro de Madrid

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2900000341

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Explotación
ferroviaria

Área: Obra Civil

División: -

Servicio: Infraestructuras y
Estaciones

Responsable del Contrato: Cristina de Pedro

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de **Servicios para el diseño y adecuación a la normativa vigente de las acometidas de alcantarillado de los depósitos y cocheras de la red de Metro de Madrid.**

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7723000104

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicios consistente en: Diseño y adecuación a la normativa vigente de las acometidas de alcantarillado de los depósitos y cocheras de la red de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

- **Número de SC del contrato original**

2900000341 (S.C. acuerdo marco 2800000022)

- **Contratista**

UTE GIS-OMICRON

- **Importe inicial del contrato**

122.051,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 142.500,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato.

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato.

■ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 6 MESES
 - Fecha inicio: 19 DE JUNIO DE 2023
 - Fecha finalización: 18 DE DICIEMBRE DE 2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el

3 ANTECEDENTES

Los trabajos del contrato de referencia versan sobre el Servicio para el diseño y adecuación a la normativa vigente de las acometidas de alcantarillado de los depósitos y cocheras de la red de Metro de Madrid, con número de contrato 7723000104.

Debido a la excesiva duración de los trámites iniciados con el CYII, entidad colaboradora para el diseño correcto del proyecto contratado, se han demorado el resto de trabajos; así como las semanas en las que ha sido muy difícil trabajar en las instalaciones de alcantarillado por el exceso de lluvias caídas.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Debido a la falta de respuesta por parte del Canal de Isabel II (CYII), entidad a la que se solicitó información esencial para el desarrollo adecuado de los proyectos

específicos de legalización de las acometidas de cada depósito de Metro de Madrid, nos vemos en la situación de no contar con la siguiente información crucial:

- Caudal de vertido máximo a los pozos municipales gestionados por CYII de cada una de las acometidas de cada depósito que entroncan a estos pozos, y que es indispensable para el diseño de las nuevas acometidas.
- Información detallada sobre puntos de vertido y posibles prolongaciones de la red municipal gestionada por CYII. Según la documentación facilitada, existen acometidas que conectan con pozos y galerías dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, pero no se encuentran en la cartografía proporcionada por CYII, desconociendo al titular de las mismas. Es esencial conocer esta información para realizar posibles modificaciones y legalizarlas adecuadamente.
- Aclaración sobre la solicitud de ejecución de dos acometidas en el depósito de Cuatro Vientos. Esta solicitud se motiva por la existencia de un tramo de red separativa que, según la información cartográfica proporcionada por CYII, no tiene continuidad aparente. Existe la posibilidad de conectar directamente a la red unitaria cercana al depósito. Además, se requiere información adicional sobre este asunto.

Las condiciones climáticas adversas a lo largo del contrato, han dificultado cerrar una planificación con una empresa de pocería. Esto ha impedido el acceso a las acometidas para realizar las inspecciones y tomas de datos necesarias para llevar a cabo los proyectos de legalización reparación o nueva acometida, así como la realización de trabajos topográficos

Para proceder con la apertura de los expedientes correspondiente, ya sea para una nueva acometida de legalización o para reparación, es imprescindible que Metro de Madrid proporcione la siguiente documentación, de la cual actualmente no se dispone y es esencial para iniciar el proceso:

- Documento justificativo de la propiedad (escrituras, nota simple, etc.)
 - Documento justificativo del representante de la propiedad.
 - Solicitud de vertidos del Ayuntamiento de Madrid.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 18 DE ABRIL DE 2024
 - Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación acordada entre el contratista y la Dirección del contrato.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	72.051,00 euros	50.000 euros
PEP	04.079	04.079
EXPEDIENTE	S3089	S3089

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.