



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 2212/2020 POR LA QUE SE DECLARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AULAS PREFABRICADAS, LAS OBRAS PARA SU INSTALACION Y SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS, A IMPLANTAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, COMO MEDIDA QUE CONTRIBUYE A ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO PERSONAL EN LA LUCHA FRENTE AL COVID-19.

Ante la situación de riesgo para la salud pública que suponía el inicio del curso escolar 2020/2021 sin la adopción de medidas adecuadas de protección, se acordaron, mediante orden del Consejero de Educación y Juventud, varias declaraciones de contratación de emergencia en aplicación del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser la tramitación que garantizaba la respuesta más rápida y eficaz ante el repunte de los casos de COVID-19 en la Comunidad de Madrid.

Entre estas contrataciones declaradas de emergencia, se encuentra la prevista en la Orden 2212/2020, de 16 de septiembre, correspondiente a la instalación de 55 aulas prefabricadas a ubicar en determinados centros educativos, con el objetivo de que, al incrementarse el número de aulas, se redujera la distancia entre alumnos en clase. La elección de los centros atendió a criterios de mayor necesidad por la ratio de alumnos por clase.

En todos los casos, por economía de procedimiento y al ser los plazos fundamentales para evitar riesgos, se procuró buscar soluciones estándares y homogéneas que facilitaran la instalación de las aulas prefabricadas en cada uno de los emplazamientos seleccionados.

No obstante, una vez realizados los primeros replanteos sobre el terreno en los centros seleccionados, se comprueba que, en determinados casos, el planteamiento estándar de implantación no es factible en términos espaciales, al no ser suficiente el espacio libre existente.

Por ello, ha sido necesario replantear la planificación inicial en cuanto a la distribución de las aulas prefabricadas. Así, ante la falta de espacio se ha optado por la supresión de aulas previstas inicialmente, en favor de otros emplazamientos alternativos que permiten su instalación.

En concreto, se ha suprimido la actuación prevista en el CEIP Ciudad de los Ángeles de Madrid (4 aulas) y se ha disminuido el número de aulas en el IES Joaquín Rodrigo de Madrid (el centro pasa de 2 aulas a 1) y en el CEIP Ángel Corella de Colmenar Viejo (el centro pasa de 4 a 3 aulas).

Por el contrario, se han incorporado actuaciones en el IES Gonzalo Chacón de Arroyomolinos (5 aulas) y en el CEIP Fuente de la Villa de Valdemoro (1 aula).

Por otro lado, en el CEIP Tomás Bretón de Madrid se sustituyen dos aulas tipo "*sencilla sin aseo altura especial*" de 60 m² por dos de 45 m².





Por otro lado, en determinados casos no ha sido posible el mantenimiento de los costes previstos en las órdenes de adjudicación que se derivan de la Orden 2212/2020 para las obras auxiliares asociadas a la implantación de las aulas prefabricadas, por las variaciones que se han producido de las adaptaciones de la construcción a cada parcela concreta.

Así pues, la nueva planificación surgida es consecuencia de la realidad detectada en campo con respecto a lo considerado inicialmente, por lo que ha de modificarse el Anexo contenido en la Orden 2212/2020, y posteriormente, las órdenes de adjudicación y contratos que penden de ella y que se ven afectadas por dicha modificación.

Cabe destacar que esta modificación no desvirtúa ni la esencia de la medida, ni las razones de su declaración, que están todavía plenamente vigentes, especialmente ante los rebrotes de la enfermedad que se están detectando por todo el país.

En virtud de lo expuesto, resulta necesaria la modificación de la declaración de contratación de emergencia establecida mediante Orden 2212/2020, adaptando la planificación de instalación que recoge su anexo a lo siguiente:

DAT	MUNICIPIO	TIPO	CENTRO	AULAS
CAPITAL	<i>Madrid</i>	CEIP	CIUDAD DE GUADALAJARA	2
CAPITAL	<i>Madrid</i>	CEIP	EL GRECO	1
CAPITAL	<i>Madrid</i>	CEIP	TOMÁS BRETÓN	2
CAPITAL	<i>Madrid</i>	IES	BLAS DE OTERO	2
CAPITAL	<i>Madrid</i>	IES	LAS MUSAS	3
CAPITAL	<i>Madrid</i>	IES	CIUDAD DE LOS ÁNGELES	4
CAPITAL	<i>Madrid</i>	IES	JOAQUÍN RODRIGO	1
NORTE	<i>Colmenar Viejo</i>	IES	ÁNGEL CORELLA	3
SUR	<i>Parla</i>	CEIP	CLARA CAMPOAMOR	3
SUR	<i>Parla</i>	CEIP	GINER DE LOS RÍOS	4
SUR	<i>Parla</i>	CEIP	JOSÉ HIERRO	4
SUR	<i>Parla</i>	CEIP	MIGUEL DELIBES	1
SUR	<i>Parla</i>	IES	NARCÍS MONTURIOL	4





Comunidad de Madrid

SUR	<i>Parla</i>	CEIP	LUIS VIVES	4
SUR	<i>Navalcarnero</i>	IES	CARMEN MARTÍN GAITE	3
SUR	<i>Valdemoro</i>	IES	NEIL ARMSTRONG	4
SUR	Arroyomolinos	IES	GONZALO CHACÓN	5
SUR	Valdemoro	CEIP	FUENTE DE LA VILLA	1
ESTE	<i>Arganda del Rey</i>	IES	EL CARRASCAL	4

55

Madrid, a 6 de noviembre de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276664171727984642369**