



Memoria justificativa 1ª Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006289

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

PRESTACIÓN SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD E IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE GESTIÓN LOGÍSTICA TEMPORAL PARA LAS OBRAS DE DESAMANTADO Y RENOVACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BÓVEDA DE ANDENES DE LÍNEA 9 DE LAS ESTACIONES DE CRUZ DEL RAYO, CONCHA ESPINA Y NUÑEZ DE BALBOA

S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2900000383

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área: Obra Civil

Servicio: Infraestructuras y

Responsable del Contrato: Ignacio Serrano

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la 1ª ampliación del plazo de ejecución del contrato: 7723000140, relativo a la prestación servicios de asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud e implantación de un centro de gestión logística temporal para las obras de desamiantado y renovación de la impermeabilización de la bóveda de andenes de línea 9 de las estaciones de Cruz del Rayo, Concha Espina y Núñez de Balboa.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**
7723000140

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en la prestación servicios de asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud e implantación de un centro de gestión logística temporal para las obras de desamiantado y renovación de la impermeabilización de la bóveda de andenes de línea 9 de las estaciones de Cruz del Rayo, Concha Espina y Núñez de Balboa.

- **Número de la licitación**

Contrato derivado de Acuerdo Marco (Licitación 6012100132). Petición de ofertas mediante correo electrónico de fecha 27/04/2023.

- **Número de SC del contrato original**

2800000022

- **Contratista**

PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

121.326,99 euros, IVA excluido.

▪ **Valor estimado del contrato**

121.326,99 euros, IVA excluido.

▪ **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato

- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 5 meses

• Fecha inicio: 26/07/23

• Fecha finalización: 25/12/23

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

☐ Sí

3 ANTECEDENTES

Se solicita ampliación de plazo de 5 meses para poder prestar los servicios de asistencia técnica y Coordinación de Seguridad y Salud, así como elaborar la documentación final de obra.

Este plazo total de 10 meses de asistencia es acorde a la duración actualmente contractual de 8 meses para la ejecución de la obra objeto de asistencia.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO
☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

En la licitación para los servicios de Asistencia Técnica el plazo previsto era de 5 meses, insuficientes considerando que el plazo actualmente previsto - y contractual- para la ejecución de la obra objeto de asistencia es de 8 meses.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 25/05/24
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Se ha determinado el periodo de tiempo a ampliar de manera directa al ajustarse al plazo de obra objeto de asistencia incluyendo la elaboración de la documentación final de obra.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Se produce el siguiente reajuste presupuestario entre anualidades

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN						
AÑO	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL (€)			PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO (€)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	121.326,99			109.194,29	12.1332,70	
PEP	04.079			04.079	04.079	
EXPEDIENTE	S3132			S3132	S3132	

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.