



## Memoria justificativa 1º Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRIMERA AMPLIACIÓN  
DEL PLAZO:**

5000006045

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:** Servicios de AT y  
CSS para las Obras de Desamiantado de Cuartos y  
Elementos Aislados

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**  
2900000247

**Dirección / Gerencia:**  
Explotación ferroviaria

**Área:** Obra Civil

**División:** -

**Servicio:** Infraestructuras y  
Estaciones

**Responsable del Contrato:** Felipe García

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de **Servicios de Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras de Desamiantado de Cuartos y Elementos Aislados**

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7722000148

- **Objeto del contrato**

*Contrato de servicios consistente en: Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras de Desamiantado de Cuartos y Elementos Aislados.*

Los trabajos consisten en la supervisión técnica y de ejecución de la Coordinación de Seguridad y Salud de los trabajos de desamiantado de cuartos técnicos existentes en la infraestructura de Metro de Madrid. Los trabajos de desamiantado están divididos en 4 lotes.

- **Número de la licitación**

-----

- **Número de SC del contrato original**

2900000247 (S.C. acuerdo marco 2800000022)

- **Contratista**

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

82.828,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 100.322,71 euros, IVA excluido.

## ■ Régimen Jurídico

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:  
Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato.
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato.

## ■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 12 MESES
  - Fecha inicio: 05 DE JULIO DE 2022
  - Fecha finalización: 04 DE JULIO DE 2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí, hasta el .....

## 3 ANTECEDENTES

Los trabajos del contrato de referencia versan sobre la obra "DESAMIENTADO DE CUARTOS TÉCNICOS Y ELEMENTOS AISLADOS", con números de contrato 7722000183 - 7722000184 - 7722000185 - 7722000186.

Los contratos 7722000183, 7722000184 y 7722000186 están finalizados y recepcionados.

Durante la última fase de ejecución del contrato 7722000185, se ejecutarán trabajos de desamiantado de cuartos técnicos cuya planificación está pendiente de la aprobación del preceptivo Plan de Trabajo por parte del IRSST. La previsión es que la aprobación se reciba a finales de junio, lo que conlleva la necesidad de ejecutar los citados trabajos durante el mes de julio. El contrato de obras no llevará aparejada una ampliación de plazo, ya que finaliza el 17 de julio de 2023. El motivo para solicitar la ampliación del contrato de servicios hasta el 04 de agosto es poder realizar el seguimiento de los posibles remates pendientes y preparar la documentación "as built" posterior a la finalización de los trabajos.

## 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Retraso en la aprobación del Plan de Trabajo para el desamiantado por parte del IRSST
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 04 DE AGOSTO DE 2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Es debida a la necesidad de recibir la aprobación, por parte del IRSST, del Plan de Trabajo para el desamiantado de varios elementos asociados al Lote 3 del contrato de obras. Este retraso requiere disponer de medios técnicos que garanticen el control cualitativo y cuantitativo de las mismas hasta su recepción, así como para la finalización administrativa del mismo.

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No procede.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.  
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*