



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000008228

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: TERCERA
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN
DE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BEGOÑA**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000003396

Dirección

EXPLOTACION FERROVIARIA

Área:

División:

INFRAESTRUCTURAS

Servicio: INFRAESTRUCTURAS Y
ESTACIONES

Aprobado por: Juan Tébar

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la tercera ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7722000170

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BEGOÑA

- **Número de la licitación**

6012100245

- **Número de SC del contrato original**

2000003396

- **Contratista**

SACYR CONSTRUCCIÓN S.A..

- **Importe inicial del contrato**

14.817.427,53 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 20.403.031,94 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - ✓ RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).

■ Plazo de ejecución del contrato

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 24 MESES
 - Fecha inicio: 09/09/2022
 - Fecha finalización: 08/09/2024
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☐ No
 - ☒ Sí, hasta el 9/10/2025. Dos ampliaciones: SC 5000007884 y SC 5000008026

3 ANTECEDENTES

El motivo de la solicitud de ampliación de plazo es que las partidas pendientes de ejecución están directamente condicionadas por el modificado contractual que se encuentra actualmente en trámite y que imposibilita la continuidad de los trabajos.

Sobre este modificado, es preceptiva la emisión de dictamen por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo, apartado 1 del artículo 319 de la LCSP/ 2017, pues del expediente examinado resulta que la modificación propuesta supone un incremento total del precio del 31,02 % del contrato inicial, cuyo precio de adjudicación fue de 14.817.427,53 de euros (IVA excluido). El dictamen, de fecha 24 de septiembre de 2025, se ha recibido en Metro de Madrid el día 30 de septiembre de 2025.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Como se ha descrito en Antecedentes, existe una modificación del contrato en trámite, que ya ha sido considerada procedente por la Comisión Jurídica Asesora, y la fecha actual de fin de contrato es el 9 de octubre de 2025. Por este motivo, no se dispone de plazo suficiente para ejecutar las obras pendientes y, se solicita una ampliación de plazo de 2 meses para finalizar íntegramente el contrato, **condicionada a la definitiva aprobación por parte del Órgano de Contratación del Modificado tramitado en la SC 5000007873, informado por la CJA.**
- Plazo de ampliación que se propone: 2 meses
- Justificación del plazo propuesto: Las partidas pendientes de ejecución se pueden realizar en un plazo de dos meses.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No hay reajuste de anualidades, dado que el contrato terminará en el mismo año 2025.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.