



Metro de Madrid, S.A.

Memoria justificativa ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000005272

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: 7721000276 OBRAS DE
INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE
PROCESOS DE DATOS (CPD) GLOBAL DE METRO DE MADRID
LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN ESTE CONTRATO PODRÁN
SER SUSCEPTIBLES DE FINANCIACIÓN O COFINANCIACIÓN
CON EL INSTRUMENTO TEMPORAL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA
UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003438

**Dirección /
Subdirección:**

Explotación Ferroviaria

Área: Ingeniería de Instalaciones

División:

Instalaciones y Sistemas de
Información

Responsable del Contrato: Jose Luis Blázquez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución del contrato de inversión N° 7721000276.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7721000276

- **Objeto del contrato**

Contrato mixto de obras consistente en: “Obras de instalación de comunicaciones del centro de procesos de datos (CPD) global de Metro de Madrid las actuaciones incluidas en este contrato podrán ser susceptibles de financiación o cofinanciación con el instrumento temporal plan de recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en concreto con cargo al componente 1 plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos del plan de recuperación , transformación y resiliencia”.

- **Número de la licitación**

6012100160

- **Número de SC del contrato original**

2000003438

- **Contratista**

REVENGA INGENIEROS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

869.971,46 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 1.141.351,87 euros, IVA excluido.

▪ **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o LCSP (Ley 9/2017)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 12 meses.
 - *Fecha inicio: 21/12/2021*
 - *Fecha finalización: 21/12/2022*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

Actualmente se encuentra en fase de ejecución, la obra para la “Construcción del centro de proceso de datos global de Metro de Madrid S.A.”, (contrato nº 7720000086) cuyo plazo de duración establecido en contrato era de 18 meses, siendo la fecha de terminación inicial el 10/05/2022 y que mediante la solicitud de contratación SC 5000004940 se tramitó y aprobó una primera ampliación de plazo (acuerdo 7720000086-1), cuya fecha de finalización quedó establecida el 30/11/2022.

En este contrato de ejecución de obra se realizan una serie de infraestructuras (cuartos técnicos, canalizaciones etc.) que deben estar finalizadas para posibilitar la ejecución de parte de las actuaciones incluidas en el contrato mixto de obra objeto de este informe, consistente en “Instalación de comunicaciones del centro de procesos de datos (CPD) global de Metro de Madrid, las actuaciones incluidas en este contrato podrán ser susceptibles de financiación o cofinanciación con el instrumento temporal plan de recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en concreto con cargo al componente 1 plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos del

plan de recuperación , transformación y resiliencia", contrato nº 7721000276, siendo la fecha de terminación el 21/12/2022.

Que debido a retrasos en la ejecución, la obra para la construcción del centro de proceso de datos global de Metro de Madrid S.A. actualmente se encuentra en tramitación, mediante la solicitud de contratación nº 5000005256, de una segunda ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra nº 7720000086, cuya nueva fecha propuesta de terminación de ejecución de obra es el 27/06/2023.

Por este motivo y debido a la imposibilidad de disponer en las fechas inicialmente planificadas de los locales y otros elementos técnicos necesarios para la instalación en el CPD del equipamiento de comunicaciones objeto de este informe, se propone la tramitación de esta solicitud de contratación para la ampliación de un plazo de 6 meses adicionales para la ejecución del contrato nº 7721000276, de acuerdo a la carta de solicitud del contratista con la nueva fecha propuesta de terminación, 21/06/2023, lo que representa la modificación del plazo de ejecución inicial del contrato, de 12 meses a un plazo de ejecución final de 18 meses.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO
☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
 - Retrasos en la ejecución del contrato 7720000086 (Construcción del centro de proceso de datos global de Metro de Madrid S.A.) que han motivado la imposibilidad de disponer en las fechas inicialmente planificadas de los locales y otros elementos técnicos necesarios para la instalación en este CPD del equipamiento de comunicaciones objeto de este informe.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 21/06/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta: La fecha es acorde con la propuesta realizada en la solicitud de ampliación de plazo del contrato 7720000086 (Construcción del centro de proceso de datos global de Metro de Madrid S.A.) y está acordada con el contratista de la obra y ratificada por éste (REVENGA INGENIEROS S.A.) en su carta de solicitud de ampliación de plazo.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Esta ampliación de plazo provoca un reajuste presupuestario entre anualidades, cuyos datos quedan reflejados en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			
	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO	
AÑO	2022	2022	2023
IMPORTE PERMITIDO	869.971,46 €	801.525,87 €	68.445,59 €
CENTRO.ACCIÓN	18.181	18.181	18.181
PEP	H2874	H2874	H2874

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.