



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006055

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: Suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro de Madrid en línea 2

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000003520

2ª AMPLIACIÓN DE PLAZO

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área: Obra Civil

Servicio:

Infraestructuras y
Estaciones

Responsable del Contrato: Gabriel González

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000151, para contratar el suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro de Madrid en línea 2.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7722000151

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio/suministro/obra consistente en el suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro de Madrid en línea 2.

- **Número de la licitación**

6012100341.

- **Número de SC del contrato original**

2000003520

- **Contratista**

API MOVILIDAD, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

229.957,70 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 391.858,47 euros, IVA excluido.

■ Régimen Jurídico

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o LCSP (Ley 9/2017)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)

■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 9 meses
 - Fecha inicio: 6/8/2022
 - Fecha finalización: 5/5/2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, hasta el 30 de junio de 2023

3 ANTECEDENTES

Con fecha 27 de marzo de 2023 se recibe por parte del contratista solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato y se concede esta ampliación. Posteriormente, con fecha de 8 de junio de 2023 se recibe por parte del contratista nueva solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Demora en la concesión de las ocupaciones de vía necesarias para realizar los trabajos de instalación de los bombos retroiluminados en los ascensores exteriores y demora también en la desconexión de los bombos

actualmente instalados en dichos ascensores, trabajo previo que debe realizarse desde el AMI.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 30/9/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Dado que el principal motivo de la ampliación de plazo es el tiempo en la concesión de las ocupaciones de vía y en la desconexión de los rombos actuales, con los tiempos habituales de estas gestiones el 30 de septiembre es fecha razonable para que estos asuntos estén resueltos y los trabajos se hayan podido terminar.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.