



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**  
5000005953

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:** Suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro de Madrid en línea 2

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**  
2000003520

**1ª AMPLIACIÓN DE PLAZO**

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**Área:** Obra Civil

**Servicio:**

Infraestructuras y  
Estaciones

**Responsable del Contrato:** Gabriel González

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000151, para contratar el suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro de Madrid en línea 2.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7722000151

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio/suministro/obra consistente en el suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro de Madrid en línea 2.

- **Número de la licitación**

6012100341.

- **Número de SC del contrato original**

2000003520

- **Contratista**

API MOVILIDAD, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

229.957,70 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 391.858,47 euros, IVA excluido.

## ■ Régimen Jurídico

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
  - o LCSP (Ley 9/2017)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)

## ■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 9 meses
  - Fecha inicio: 6/8/2022
  - Fecha finalización: 5/5/2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí, hasta el (*indicar fecha*)

## 3 ANTECEDENTES

Con fecha 27 de marzo de 2023 se recibe por parte del contratista solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato.

## 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Principalmente, demora en la concesión de ocupaciones de vía para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de señalización de ascensores exteriores mediante rombos retroiluminados. Además, se ha estado trabajando en la definición y desarrollo de estos rombos

retroiluminados, en especial en el proceso de fabricación y aprobación de muestras.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 30/6/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Dado que el principal motivo de la ampliación de plazo es el tiempo en la concesión de las ocupaciones de vía, con los tiempos habituales de esta gestión el 30 de junio es fecha razonable para que estas ocupaciones se hayan concedido y los trabajos se hayan podido terminar.

## **5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

No se produce reajuste presupuestario.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.  
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*