



*Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.*

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES,  
E INFRAESTRUCTURAS

## **Orden de ampliación de plazo parcial del contrato “DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS” A/SER-000809/2021**

### **Antecedentes de hecho**

**Primero:** En fecha 27 de enero de 2023 se formalizó el contrato con un plazo de ejecución de 18 meses. El apartado 18 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato contempla un plazo de 7 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato, para efectuar la entrega de la documentación para la tramitación ambiental.

**Tercero:** A la vista de la solicitud del contratista de fecha 25 de agosto de 2023 la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo en fecha 25 de agosto de 2023 ha formulado propuesta ampliación de plazo parcial para la entrega de la documentación para la tramitación ambiental, por motivos no imputables al contratista.

A la vista de lo expuesto y de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

### **ORDENO:**

Ampliar el plazo parcial correspondiente a la entrega de la documentación para la tramitación ambiental del contrato servicio para “**LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS**”, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

**EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**P.D. (Orden 09/09/2021)**  
**EL VICECONSEJERO**

Firmado digitalmente por: JOSE MARIA GARCIA GOMEZ - \*\*\*5052\*\*  
Fecha: 2023.08.28 12:31