



Comunidad
de Madrid

Este documento se ha
obtenido directamente del
original que contenía la firma
auténtica

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES,
E INFRAESTRUCTURAS

Orden de ampliación de plazo parcial del contrato “DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS” A/SER-000809/2021

Antecedentes de hecho

Primero: En fecha 27 de enero de 2023 se formalizó el contrato con un plazo de ejecución de 18 meses. El apartado 18 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato contempla que desde el día siguiente a la formalización del contrato existe un plazo de 7 meses para efectuar la entrega de la documentación para la tramitación ambiental y de 18 meses para la entrega del Proyecto Constructivo.

Segundo: Mediante orden de 28 de agosto de 2023 se amplió en cuatro meses el plazo parcial correspondiente a la entrega de la documentación para la tramitación ambiental.

Tercero: Mediante orden de 19 de diciembre de 2023 se amplió en cuatro meses el plazo parcial correspondiente a la entrega de la documentación para la tramitación ambiental

Cuarto: A la vista de la solicitud del contratista la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo en fecha 4 de julio de 2024 ha formulado propuesta de ampliación de 12 meses del plazo parcial para la entrega del Proyecto Constructivo por motivos no imputables al contratista. La propuesta indica a este respecto que ya se han producido 2 ampliaciones de plazo parcial (8 meses) en la Fase 1, repercutiendo directamente en la segunda entrega parcial, y por ende en el plazo total del contrato. Añadiéndose retrasos en tramites asociados a la Fase 1, como son el trámite de supervisión del documento, trámite de aprobación técnica del documento, tramite del procedimiento de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), tramite de la Información Pública, por lo que no va a ser posible efectuar la entrega del Proyecto Constructivo en el plazo previsto.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. *1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.*

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

ORDENO:

Ampliar en 12 meses el plazo parcial para la entrega del Proyecto Constructivo del contrato servicio para **“LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS”**, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA
Fecha: 2024.07.22 12:29