

RESOLUCION AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la ampliación del plazo de ejecución en el expediente de contratación administrativa A/OBR-015132/2020

D. Jose Nieves Gonzalez, Consejero Delegado, en virtud de la Delegación de competencias realizada por el Consejo de Administración de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por ACUERDO de 27 de agosto de 2024, que en su acuerdo primero delega, con carácter ordinario, en el Consejero-Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid las competencias correspondientes a su condición de órgano de contratación (BOCM N° 210, de 3 de septiembre de 2024).

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 5 de agosto de 2022 se suscribió contrato con la empresa SERANCO S.A.U., por un importe de 5.301.736,00 € (IVA incluido) para la contratación de la "Obra de construcción del nuevo Centro de Salud Butarque" y un plazo de ejecución de 18 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la comprobación del replanteo.

Segundo.- Con fecha 9 de mayo de 2023 se procedió a la firma del Acta de Comprobación de replanteo e inicio de obra con un plazo de ejecución de la obra de 18 meses.

Tercero.- Con fecha 18 de abril de 2024 se suscribió cláusula adicional al contrato, que incorpora la modificación del contrato motivada por circunstancias sobrevenidas y por la necesidad de realizar obras adicionales a las contratadas para la realización de la Obra de Construcción del nuevo Centro de Salud Butarque por un importe, que supone un incremento del precio del contrato de 874.474,61€ (IVA excluido), 1.058.114,28 € (IVA incluido) en la anualidad 2024.

Cuarto.- Con fecha 5 de julio de 2024 mediante Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Directora General del Servicio Madrileño de Salud resuelve ampliar el plazo de ejecución de la obra en tres meses, con nueva fecha de finalización de las obras el 09 de febrero de 2025 y modificar la distribución de anualidades.

Quinto.- Con fecha 14 de febrero mediante Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Directora General del Servicio Madrileño de Salud resuelve ampliar el plazo de ejecución de la obra en tres meses, con nueva fecha de finalización de las obras el 09 de mayo de 2025.

Sexto.- Con fecha 09 de abril de 2025, la empresa SERANCO S.A.U. solicita ampliación del plazo de ejecución exponiendo las siguientes circunstancias:

- *Condiciones climatológicas adversas durante los meses de febrero y marzo.*
- *Retraso en la previsión de ejecución de la instalación del centro de seccionamiento por parte de Unión Fenosa Distribución.*

Asimismo, en base a dicha solicitud, con fecha 09 de abril de 2025 la Dirección Facultativa emite informe en el cual manifiesta su conformidad y justifica la necesidad de la ampliación a dicho plazo, siendo la nueva fecha propuesta de finalización de la obra el 09 de agosto de 2025.

Séptimo.- En relación las circunstancias alegadas por el contratista para solicitar la ampliación de plazo, la Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales de Atención Primaria emite propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra señalada, en tres meses siendo la fecha de finalización de la obra el 9 de agosto de 2025 con fecha de efectividad desde el 10 de mayo de 2025.

Por todo lo anteriormente expuesto, al amparo de lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y 100 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, justificada suficientemente la ampliación del plazo de ejecución, este órgano de contratación,

DISPONE

Primero.- Resolver a favor de la ampliación del plazo de ejecución por tres meses solicitada por el contratista, con el informe favorable de la Dirección Facultativa, siendo la fecha de finalización del contrato el 9 de agosto de 2025 y todo ello con efectividad desde el 10 de mayo de 2025.

Segundo.- Notificar esta Resolución al contratista

Tercero.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en su artículo 50.1, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid como órgano competente para resolverlo.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según se establece en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

Madrid, a fecha de firma

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA DE
CONTRATACION SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
P.D. EL CONSEJERO DELEGADO DE LA AGENCIA DE
CONTRATACIÓN SANITARIA
(Acuerdo de 27 de agosto de 2024 BCM nº 210 de 03/09/2024)

Firmado digitalmente por: JOSE NIEVES GONZALEZ -
***3929**
Fecha: 2025.07.07 17:53