



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA SC DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000005635

1ª Ampliación de Plazo

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: Suministro para
Mejoras en Instalaciones de Climatización de Estaciones,
Depósitos y Recintos de Metro de Madrid (Lote 4
Licitación 6012200068 - Sólo Suministro)**

NÚMERO DE LA SC ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000003561

Dirección/ Gerencia:	EXPLOTACIÓN FERROVIARIA	Área:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
División:	INSTALACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION	Servicio:	INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

Responsable del Contrato: Patricia Gómez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato **7722000235 Suministro para Mejoras en Instalaciones de Climatización de Estaciones, Depósitos y Recintos de Metro de Madrid (Lote 4 Licitación 6012200068 – Sólo Suministro)**.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7722000235

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro consistente en: Suministro para Mejoras en Instalaciones de Climatización de Estaciones, Depósitos y Recintos de Metro de Madrid (Lote 4 Licitación 6012200068 – Sólo Suministro).

- **Número de la licitación**

6012200068

- **Número de SC del contrato original**

SC 2000003561

- **Contratista**

Tecniplan, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

81.795,26 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 549.761,60 euros, IVA excluido (total licitación completa).

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
 - Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).
- **Duración del contrato**
- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 4 meses
 - *Fecha inicio:* 17 octubre 2022
 - *Fecha finalización:* 16 febrero 2023
 - ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación de plazo de ejecución?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

Esta contratación consta de los siguientes trabajos:

- Suministro de 6 equipos de climatización portátiles
- Suministro de 10 equipos industriales de frío compactos para salas técnicas.

Los equipos de climatización portátiles son del fabricante MATOR y ya han sido suministrados.

Sin embargo, existe un problema en el suministro de los 10 equipos industriales de frío que son del fabricante LENNOX, afectado por la problemática actual de abastecimiento de equipos y materiales.

Es por este motivo, por el que se solicita una ampliación de plazo del contrato de 4 meses más (hasta el 16/06/2023), para asegurar que los 10 equipos de frío se entregarán dentro del plazo del contrato, de acuerdo al nuevo compromiso adquirido con el contratista.

Se aplicará una penalización por demora del 1 ‰ (por mil) por cada día natural de retraso en la finalización del contrato (respecto al plazo de ejecución indicado en la oferta del contratista), hasta un máximo de 10%.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☐ NO
☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: suministro tardío por problemas en cadena de suministro de material electrónico de los equipos del fabricante Lennox, cuya fecha de suministro prevista queda fuera de la vigencia original del contrato.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 16/06/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta: la fecha propuesta se ha elegido porque abarca la fecha actual de suministro que Lennox proporciona a día de hoy y absorbe posibles demoras a fecha de suministro si se produjeran.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El reparto del importe que supone la ampliación queda como se indica a continuación:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL			PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO		
	2022	2023	...	2022	2023	...
IMPORTE PERMITIDO	81.795,26 €			9.379,99 €	72.415,27 €	
ACCIÓN	3.045			3.045	3.045	
EXPEDIENTE	I0280			I0280	I0280	

La reperiodificación ya ha sido previamente tramitada y FINALIZADA.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*