

**Orden de ampliación del plazo de ejecución del contrato “REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TÚNEL, REHABILITACIÓN FUNCIONAL, ESTRUCTURAL O DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID. (A/SER-008461/2022)**

”

### **Antecedentes de hecho**

**Primero:** Con fecha 3 de mayo de 2022 se ordenó la contratación mediante tramitación de emergencia del servicio de REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TÚNEL, REHABILITACIÓN FUNCIONAL, ESTRUCTURAL O DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID.

**Segundo:** El contrato con plazo estimado de ejecución de 9 meses inició su ejecución en fecha 10 de mayo.

**Tercero:** La Dirección General de Infraestructuras del Transporte Colectivo ha formulado en fecha 9 de febrero de 2023 propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 9 de noviembre de 2023

A la vista de lo expuesto y de conformidad con el artículo 100.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

### **ORDENO:**

Ampliar el plazo de ejecución del contrato REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TÚNEL, REHABILITACIÓN FUNCIONAL, ESTRUCTURAL O DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID hasta el 9 de noviembre de 2023, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

**EL CONSEJERO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**P.D. (Orden 09/09/2021)**  
**EL VICECONSEJERO**

Firmado digitalmente por: CARLOS DIAZ-PACHE GOSENDE - \*\*\*0166\*\*  
Fecha: 2023.02.09 21:36