

INFORME Nº 1 SOBRE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 211/2019. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN

Fase de ejecución de obra. De agosto a octubre de 2023

Área: Construcción. Tratamiento y Reutilización

1 Relación de hechos

El contrato nº 211/2019 relativo a los “Servicios de Asistencia Técnica para la ejecución de las Obras de Tratamiento de Afino y Mejoras de la ETAP de Griñón” se firmó con fecha 30 de junio de 2023.

La primera de las fases de dicho contrato, (fase previa al inicio de las obras), se inició con fecha de 3 de julio de 2023 y se finalizó con fecha 31 de julio de 2023 según recogen las actas firmadas al respecto.

A continuación, comenzaron las obras y con ello la segunda de las fases de dicho contrato, (fase de ejecución de las obras y puesta en marcha), con fecha de 1 de agosto de 2023 igualmente recogida en la correspondiente acta de inicio de dichos trabajos.

En el condicionado del PCAP del contrato, en el apartado 5.3.1. del Anexo I, se exige la presencia de tres perfiles **con dedicación completa durante dicha fase de ejecución de las obras y puesta en marcha** con además obligación de tener **dedicación presencial y su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra**:

- Jefe de unidad
- Coordinador de seguridad y salud
- Ingeniero especialista en equipamiento electromecánico, instrumentación y control

Los dos perfiles de Jefe de unidad y de Coordinador de seguridad y salud han sido aportados cumpliendo dichas condiciones desde el inicio de dicha fase de ejecución de las obras y puesta en marcha hasta el momento de redacción de este informe. No obstante, al respecto del perfil de Ingeniero especialista en equipamiento electromecánico, instrumentación y control se deja constancia de lo siguiente:

- Durante el mes de agosto de 2023 no ha habido actividad real de obra, ni de gestión de documentación asociada a la misma, por lo que, independientemente de la exigencia literal de pliego, no fue realmente necesaria su actividad en obra.
- Durante los meses de septiembre y octubre de 2023, el contratista ha proporcionado apoyo parcial con un técnico que, sin tener dedicación completa ni puesto de trabajo en las oficinas de obra, en cierto grado ha paliado parcialmente las funciones exigidas a dicho Ingeniero especialista, (ha respondido a correos, ha realizado supervisiones parciales de documentación, ha efectuado alguna visita a obra, ha participado en reuniones por Microsoft Teams, etc.)

Por todo ello queda acreditado que el contratista no ha cumplido con las obligaciones del condicionado del PCAP del contrato.

2 Determinación de la penalización aplicable

Según lo anterior, procede la aplicación de la siguiente penalización recogida en el apartado 9.1 del Anexo I del PCAP:

En caso de incumplimiento de la obligación referida en el apartado 9.2 al cumplimiento de todos los requisitos ofertados por el adjudicatario, tanto para los medios personales en cumplimiento de los apartados 5.3.1. [...], Canal de Isabel II, S.A. podrá aplicar una penalización diaria de 500 euros.

Para aplicación de dicha penalización diaria de 500 euros se tienen en cuenta las siguientes consideraciones adicionales en base a los hechos indicados:

- Se considera adecuado no aplicar penalización en agosto de 2023 dada la inexistencia real de actividad de obra.
- Los días hábiles de trabajo en que se ha estado incumpliendo el condicionado del PCAP han sido 21 tanto en septiembre de 2023 como en octubre de 2023. Con ello se totalizan **42 días** penalizables en el periodo comprendido desde agosto hasta octubre de 2023 cubierto en este informe.
- Dado que está acreditado que el contratista ha proporcionado apoyo parcial, se considera adecuado aplicar una reducción del 50% en la penalización directa resultante, (es decir, considerar penalizable solo la mitad de los días afectados).

Con todo ello la penalización resultante es:

$$\text{Penalización aplicable} = 500 \text{ €/día} \times 42 \text{ días hábiles} \times 50\% = 10.500 \text{ €}$$

Es decir, **la penalización aplicable** por incumplimiento de las condiciones contractuales en el periodo de agosto de 2023 a octubre de 2023 **asciende a un importe total de diez mil quinientos euros (10.500 €)**.

En Madrid,

Alberto Rodríguez Sánchez
Director de Obra
Área de Construcción de Tratamiento y Regulación

Manuel Ferrer Gurpegui
Coordinador de Obras del
Área de Tratamiento y Regulación

Notificado y recibido,

UTE GRIÑÓN
José Manuel Carrasco Cosano