

Orden de ampliación de plazo parcial del contrato de “SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN SUR DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID”.

(Expediente A/SER-005914/2022)

Antecedentes de hecho

Primero: El contrato formalizado en fecha 10 de mayo de 2024, con plazo de ejecución total de 14 meses e inicio de ejecución en fecha 11 de mayo de 2024, consta de los siguientes plazos parciales:

1. Entrega de la documentación para la tramitación ambiental recogida en el punto 8.2 y concordantes del pliego de prescripciones técnicas particulares: 6 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
2. Entrega del Proyecto Constructivo: 14 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Segundo: A la vista de la solicitud del contratista, la Dirección General de Infraestructuras y Transporte Colectivo, en fecha 9 de octubre de 2024, ha formulado propuesta de ampliación del plazo para la entrega de la documentación ambiental de 4 meses, por causas no imputables al contratista. La propuesta indica a este respecto:

El 08.10.2024, el contratista ha presentado escrito, solicitando una ampliación de plazo de 4 meses para la entrega de la documentación para la Tramitación Ambiental, por:

- Estar pendientes de ultimar los condicionantes impuestos por determinadas Administraciones Públicas u Organismos Públicos, como Ministerio de Defensa, Metro de Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, respecto a condicionantes técnicos de diversa índole, que condiciona la continuidad de los trabajos en los plazos que teníamos establecido en el Contrato.
- Derivado del apartado anterior estar pendientes los permisos para la ejecución de la campaña geotécnica por parte de las Administraciones Públicas y Organismos Públicos de quien dependen. Lo que condiciona, además de la propia campaña como tal, poder seguir con otros estudios, como es el caso del drenaje (debido a la necesidad de localizar los niveles freáticos), etc.

Con fecha 8 de octubre de 2024, el responsable del contrato ha emitido un informe considerando que analizadas las consideraciones planteadas por el adjudicatario

queda justificada que la demora no es producida por causas imputables al contratista, por tanto, se justifica la necesidad de ampliación de plazo.

Fundamentos de derecho

El artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

ORDENO

Ampliar el plazo parcial del contrato de “SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN SUR DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID” para la entrega de la documentación para la Tramitación Ambiental en cuatro (4) meses, por motivos no imputables al contratista. El plazo total de ejecución del contrato no queda modificado.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
EL VICECONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS