

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIORFinanciado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Exp.: **A/OBR-035689-2022 (5-B/23)****ORDEN**

Registro:

1911/2025Unidad Administrativa
S.G.T.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

DISPONGO

De conformidad con lo que establece el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Conceder a la empresa **TALHER, SA, con NIF A08602815**, adjudicataria del Contrato de Obras de **“TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA”, LOTE Nº 3 “Hueco de San Blas” nº 142 en el T.M. de Manzanares el Real, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu**, una ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025, en base a la propuesta realizada por la dirección técnica de la obra, de fecha 13 de mayo de 2025.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO

(P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo, BOCM nº 72, de 25 de marzo de 2024)

**EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**Firmado digitalmente por: GARCÍA GONZÁLEZ RAFAEL
Fecha: 2025.05.20 17:37**DESTINATARIO/S**

- SRA. DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL
- SR. CODIRECTOR CONSERVADOR DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Cod. CoFFEE: C04.I02.P01.S16 s02.provisional.04

EXP.: A/OBR-035689/2022 (5-B/23)

INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LOS TRABAJOS: “TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEGUADARRAMA”, LOTE Nº 3 “HUECO DE SAN BLAS” M.U.P Nº142, T.M. DE MANZANARES EL REAL

Mediante orden 460/2023 del nueve de agosto de 2023 se adjudicó ejecución de las obras de TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEGUADARRAMA”, LOTE Nº 3 “Hueco de San Blas” nº 142 en el T.M. de Manzanares el Real,” financiadas íntegramente por el Estado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), adjudicadas a la empresa Talher S.L. La orden de adjudicación se realizó el 9 de agosto de 2023 por un importe total de 464.457,53 euros, y un plazo de ejecución de 14 meses. La orden de inicio es de fecha 6 de febrero de 2024 y la fecha del acta de inicio de las obras es 12 de Febrero de 2024, comenzándose a contar el plazo de ejecución ese mismo día.

Mediante Orden 729/2025 de 28/02/2025, se concede a la empresa TALHER, S.A., una suspensión temporal total de la obra, debido a que en la zona de trabajo del cantón 15 se detectó nidificación de avifauna protegida y a que en el cantón 5 se estaba realizando capturas de cabra montés. Con fecha 3 de marzo de 2025, se firma el Acta de suspensión temporal total, comenzándose a contar el plazo de suspensión ese mismo día

Visto el escrito presentado por la TALHER SA con fecha 4 de Mayo de 2025, en el que solicita la ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre de 2025 inclusive para la realización de la obra, que justifica debido a las condiciones climáticas acaecidas durante los meses de Octubre de 2024 a febrero de 2025 donde no hubo ninguna suspensión del plazo de ejecución pero hubo numerosos días con interrupciones del trabajo en campo debido a las condiciones meteorológicas que se presentaban con días de fuertes vientos, de temperaturas bajas y tormentas, que al ser puntuales no daban motivo a paralizar la obra pues al día siguiente se podía trabajar condiciones de seguridad, pero supuso la paralización puntual en numerosos días durante los meses expuestos, que además, afectan a la organización de los trabajos al no poder ejecutarse de forma continuada.

Esta Unidad Promotora, teniendo en cuenta que en las condiciones meteorológicas expuestas, si bien no han impedido la ejecución de los trabajos (como hubiese acontecido con nevadas copiosas) sí suponen una merma considerable de los rendimientos en la maquinaria, así como de las operaciones y unidades de obra, considera justificada la necesidad de ampliación de plazo de la misma hasta el 30 de noviembre de 2025 inclusive teniendo en cuenta que según nuevo programa de trabajo los meses de Junio, Julio y Agosto no se va a poder trabajar.



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA, E INTERIOR



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Firmado digitalmente por: DE LA FUENTE DEL OLMO PAULINO
Fecha: 2025.05.13 15:36

Paulino de la Fuente del Olmo