

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
AGRICULTURA E INTERIORFinanciado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Exp.: **A/OBR-035689-2022 (5-B/23)**

Registro:

**4492/2025**Unidad Administrativa  
S.G.T.**ORDEN**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

**DISPONGO**

De conformidad con lo que establece el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

Conceder a la empresa **EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, SL, con NIF B40011934**, adjudicataria del Contrato de Obras de **“TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA”, LOTE Nº 1 “Las Calderuelas y Otros” nº 153, en el T.M. de Rascafría”, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu (C04.I02.P01.S16.S02.PROVISIONAL.04)**, una ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2026, en base a la propuesta realizada por la dirección técnica de la obra, de fecha 5 de noviembre de 2025.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

**EL CONSEJERO**

(P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo, BOCM nº 72, de 25 de marzo de 2042)

**EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**Firmado digitalmente por: GARCÍA GONZÁLEZ RAFAEL  
Fecha: 2025.11.07 09:22**DESTINATARIO/S**

- SRA. DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL
- SR. CODIRECTOR CONSERVADOR DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**Cod. CoFFEE: C04.I02.P01.S16 s02.provisional.04**

**EXP.: A/OBR-035689/2022 (5-B/23)**

**INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LOS TRABAJOS: “TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEGUADARRAMA”, LOTE Nº 1 “CALDERUELAS” M.U.P Nº153, T.M. DE RASCAFRIA(PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu C04.I02.P01.S16 s02.provisional.04**

Mediante orden 445/2023 del 4 de agosto de 2023 se adjudicó ejecución de las obras de TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEGUADARRAMA”, LOTE Nº 1 “Las Calderuelas” nº 153 en el T.M. de Rascafría(PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu C04.I02.P01.S16 s02.provisional.04 ), financiadas íntegramente por el Estado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), adjudicadas a la empresa Viveros El Ejidillo. El contrato se formalizó el 28 de agosto de 2023 por un importe total de 490.142,61 euros, y un plazo de ejecución de 19 meses. La orden de inicio es de fecha 21 de noviembre de 2023 y la fecha del acta de inicio de las obras es 1 de diciembre de 2023, comenzándose a contar el plazo de ejecución ese mismo día.

Mediante Orden 973/2025 , se concede a la empresa EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, SL., una suspensión temporal total de la obra, debido a las nevadas de los días 1, 2 y 3 de marzo de 2025 que han hecho impracticable el trabajar en el monte de las Calderuelas, y hasta que el terreno vuelva a estar en condiciones para trabajar. Con fecha 14 de marzo de 2025, se firma el Acta de suspensión temporal total, comenzándose a contar el plazo de suspensión ese mismo día. Mediante Orden 1504/2025, se dispone reanudar en su totalidad las obras desde la fecha que se determine en el levantamiento de su correspondiente Acta, por haber finalizado las causas que dieron lugar a la suspensión de la obra. El acta se firmó el día 20 de mayo comenzándose a contar el plazo de ejecución a partir del día siguiente a la fecha de la misma.

Visto el escrito presentado por la EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, SL., con fecha 30 de octubre de 2025, en el que solicita un plazo de ampliación de 150 días hábiles para la realización de la obra, justificado como que a lo largo del periodo de ejecución se han registrado numerosos días con condiciones meteorológicas adversas, principalmente lluvias, nieve y fuertes rachas de viento, que no justificaban la paralización total de la obra, ya que en los días inmediatamente posteriores se podía retomar la actividad con normalidad y en condiciones de seguridad, y que estos episodios meteorológicos han supuesto una merma significativa en el rendimiento previsto en el plan de trabajo, al afectar a la organización diaria de las cuadrillas, la planificación de los turnos y el aprovechamiento de la maquinaria. Se adjunta informe elaborado de la empresa adjudicataria justificando los 150 días que no pudieron trabajar en días aislados en la zona de trabajo, por lluvias y fuertes rachas de viento. A este respecto hay que considerar que se trata de trabajos de campo, a 1500 -1650 m y que los inviernos del 23/24 y 24/25 han sido bastante lluviosos.

Esta Unidad Promotora, teniendo en cuenta que en las condiciones meteorológicas



expuestas fuera del periodo de suspensión total de la obra, si bien no han impedido la ejecución de los trabajos, sí suponen una merma considerable de los rendimientos en la maquinaria y mano de obra, considera justificada la necesidad de ampliación de plazo de ejecución. Durante el periodo de 1 de diciembre de 2023 al 1 de marzo de 2024 y del 1 de noviembre de 2024 al 13 de marzo de 2025, que son 9 meses invernales en trabajos que se desarrollan entre los 1500m -1650 m en los montes carpetanos, en Rascafría, hubo 150 días durante los cuales no se pudo trabajar al rendimiento estipulado en el proyecto, por lo que se considera justificada la necesidad de ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 marzo de 2026

Firmado digitalmente por: DE LA FUENTE DEL OLMO PAULINO  
Fecha: 2025.11.11 11:45

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Paulino de la Fuente del Olmo