



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000007291

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE
MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN
DE LA SEÑALÉTICA A LA NUEVA NORMATIVA DE SISTEMA DE
SEÑALIZACIÓN AL VIAJERO DE METRO DE MADRID EN LÍNEA 3.
(Segunda ampliación del plazo de ejecución)**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000003654

Dirección / Gerencia: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y
Estaciones

Responsable del contrato: Gabriel González

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de inversión 7723000182, suscrito con la empresa SPI Soportes y Producciones Integrales, para los trabajos de adecuación de la señalética de línea 3 a la nueva normativa de señalización al viajero.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7723000182

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministros consistente los suministros y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética de la línea 3 al nuevo sistema de señalización al viajero en las estaciones correspondientes.

- **Número de la licitación**

6012300177

- **Número de SC del contrato original**

2000003654

- **Contratista**

Soportes y Producciones Integrales, S.L. (SPI)

- **Importe inicial del contrato**

224.111,44 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 383.932,72 euros, IVA excluido.

▪ **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
LCSP (Ley 9/2017)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 11 meses
 - *Fecha inicio: 19/10/2023*
 - *Fecha finalización: 18/09/2024*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, hasta el 31 de diciembre de 2024

3 ANTECEDENTES

En la nueva señalética que se está implantando en las estaciones se incluyen los rombos retroiluminados con LED en los ascensores exteriores y alimentados mediante placas solares. Estos elementos, por tanto, se componen de diversas piezas y aparatos eléctricos y electrónicos de los que el contratista no es fabricante ni proveedor por sí mismo, sino que depende de terceros que le hagan el suministro de dichas partes.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

La reciente DANA ocurrida en la Comunidad Valenciana está provocando retraso en el suministro de varios materiales eléctricos necesarios para la ejecución de las partidas relativas a los rumbos de los ascensores debido a que el proveedor está localizado en la mencionada región y su almacén logístico ha quedado afectado.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/3/2025
- Justificación de la nueva fecha propuesta: teniendo en cuenta las consecuencias que está teniendo la DANA en la Comunidad Valenciana en lo que a este contrato se refiere, tanto en daños directos (almacén del suministrador) como indirectos (transportes), se considera razonable proponer como nueva fecha de finalización de los trabajos el 31 de marzo de 2025.
- Se solicitará al contratista que confirme que cumplirá sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.