



Comunidad
de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES,
E INFRAESTRUCTURAS

Orden de ampliación del plazo de ejecución del contrato “OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA P.K, 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID). Exp.: A/OBR-5434/2023.

Antecedentes de hecho

Primero. El contrato formalizado en fecha 26 de enero de 2024, con plazo de ejecución de 8 meses inició su ejecución en fecha 12 de junio de 2024.

Segundo. Mediante Orden de 8 de febrero de 2025, el citado plazo se amplió hasta el 11 de mayo de 2025.

Tercero. Mediante Orden de 8 de mayo de 2025, el citado plazo se amplió hasta el plazo un mes, finalizando el 11 de junio de 2025.

Cuarto A la vista de la solicitud del contratista, la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras en fecha 4 de junio de 2025 ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato de un mes, por causas no imputables al contratista. La propuesta indica a este respecto:

“Con fecha 29 de mayo de 2025 la empresa adjudicataria presenta de nuevo escrito en el que justifica que, a varias semanas de finalizar el plazo de la obra, el plan de ejecución de la misma se ha visto afectado por las lluvias que tuvieron lugar durante el mes mayo presentando los materiales de préstamo acumulación de agua, lo que hace no aconsejable su uso. Se considera que los motivos expuestos anteriormente están justificados y que los plazos de ejecución de la obra se han visto ampliados, afectando a la programación vigente, que ha sufrido un retraso producido por motivos no imputables al contratista”.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

ORDENO:

Ampliar el plazo de ejecución del contrato "OBRAS DE REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA P.K, 6,5 DE LA CARRETERA M-103 (MADRID), Exp.: A/OBR-5434/2023, por el periodo de un mes, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por: NATALIA QUINTANA SERRANO - ***3714**
Fecha: 2025.06.09 12:58