**ORDEN**

Registro:

Unidad administrativa:

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

Exp.: A/OBR-014734/2023

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, por la que se concede una ampliación del plazo de ejecución del contrato titulado: “Obras de ejecución de la Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Alcorcón de mejora de la eficiencia energética acogida al Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP)”.

Mediante Orden de fecha 29 de diciembre de 2023, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local se adjudicó el contrato titulado: “Obras de ejecución de la Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Alcorcón de mejora de la eficiencia energética acogida al Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP)”, a la empresa PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L. (NIF: B13434246), por un importe de 1.599.612,86 euros y con un periodo de ejecución de seis meses a partir del día siguiente a la fecha de la comprobación de replanteo.

Como criterio de adjudicación se estableció en el apartado 10 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares la reducción del plazo de ejecución hasta un máximo de 60 días naturales enteros, que fue ofertado por la empresa adjudicataria.

El contrato se formalizó con fecha 11 de enero de 2024, comenzando el plazo de ejecución al día siguiente de la fecha del acta de comprobación de replanteo, que tuvo lugar el 8 de febrero de 2024.


De conformidad con lo establecido en los artículos 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el 32 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, visto el informe emitido por la unidad responsable del contrato de fecha 31 de julio de 2024, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Conceder una ampliación de 45 días en el plazo de ejecución del contrato titulado: “Obras de ejecución de la Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Alcorcón de mejora de la eficiencia energética acogida al Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP)”, adjudicado a la empresa PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con NIF: B13434246, debido al retraso en la ejecución, motivado por la imposibilidad de disponer de plantas completas que ofrezcan una superficie lo suficientemente grande para poder ir solapando trabajos, a la paralización de los mismos cuando se realizan grabaciones o declaraciones, para no interferir en la actividad normal de los juzgados y a la necesidad de analizar la actuación concreta a llevar a cabo en cada zona una vez descubiertos los forjados e instalaciones en su totalidad, no siendo posible antes de la demolición completa de falsos techos, todo ello, por causas no imputables al contratista.

La ampliación del plazo concedida establece que la ejecución del contrato finalizará el 22 de septiembre de 2024, sin que dicho aumento de plazo suponga incremento del coste del contrato.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Firmado digitalmente por: MIGUEL ANGEL GARCIA MARTIN - 
Fecha: 2024.08.02 13:07

