

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REFORMA DE LA PLANTA SÓTANO DOS Y NUEVO RADIOQUIRÓFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE PAS 2023-0-67

En fecha 05 de diciembre de 2023, tiene lugar la formalización del contrato **CR-WEB/2023/0000007781**, *Servicios de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de reforma de la planta sótano dos y nuevo radioquirófono en el edificio de oncología radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre*, disponiéndose en su cláusula **SEXTA** que la ejecución del mismo será por un plazo de 8 meses, según el plazo del contrato de ejecución de la obra, o en su defecto, el plazo de duración de la obra a la que va vinculada el objeto de este contrato y hasta la liquidación de las mismas finalizado los plazos de garantía.

Iniciados los trabajos de obra en fecha **06 diciembre de 2023**, el plazo de ejecución del contrato de 8 meses debía finalizar en fecha **05 de agosto de 2024**.

Con fecha **18 de julio de 2024**, se recibe solicitud realizada por parte de la empresa contratista en el contrato de obras al que se encuentra ligado el servicio que nos ocupa, solicitando una ampliación de plazo, sin coste adicional, de 3,5 meses.

La ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra queda formalizada en fecha 02 de agosto de 2024.

El día **22 de julio de 2024**, se recibe escrito de CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L., en el que se señala que, durante la ejecución de la obra han interferido ciertos factores que han obstaculizado e imposibilitado el cumplimiento del plazo inicialmente previsto y, en tanto el plazo del contrato de servicios va ligado al de la obra, solicita la ampliación del plazo de ejecución del contrato de servicios por el mismo periodo de 3'5 meses, hasta el 22 de noviembre de 2024.

El día **01 de agosto de 2024**, la Ingeniero de Edificación de la Sección de Obras del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Universitario 12 de Octubre, una vez analizada la petición de aumento de plazo de ejecución solicitada por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L., emite **informe favorable** sobre el aumento del plazo de ejecución del contrato solicitado, del 05 de agosto al **22 de noviembre de 2024**.

En fecha 15 de noviembre de 2024, se recibe solicitud realizada por parte de la empresa contratista, CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L., en la cual, al amparo de lo previsto en el apartado 17 de la cláusula 1 del PCAP, habiéndose solicitado una nueva ampliación de plazo por la empresa constructora que está ejecutando la obra a la que va ligada este contrato de servicios, solicita una ampliación de plazo, por idéntico período



SaludMadrid

Hospital Universitario
12 de Octubre

de 28 días, siendo así la fecha estimada de finalización, el próximo **20 de diciembre de 2024**.

En atención a la citada solicitud, en fecha 19 de noviembre de 2024, el *Jefe de Sección de obras del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Universitario 12 de Octubre*, informa favorablemente la misma, considerando necesaria la ampliación del plazo de duración del contrato de servicios.

Por todo lo expuesto, esta Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre,

RESUELVE

Primero. - Ampliar el plazo de ejecución del contrato **CR-WEB/2023/0000007781**, de servicios de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de reforma de la planta sótano dos y nuevo radioquirófano en el edificio de oncología radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre, ***hasta el día 20 de diciembre de 2024***.

Segundo. - Publicar esta Resolución en el perfil del contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a 20 de noviembre de 2024,
LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González