

PROGRAMA DE TRABAJO

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD PAU4 - MOSTOLES

		PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: 20 MESES																				
	CAPITULOS	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	75.058,19																				
2	RED DE SANEAMIENTO	36.681,33																				
3	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	555.168,38																				
4	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	512.557,23																				
5	CUBIERTAS Y AISLAMIENTO	175.787,98																				
6	REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS	481.577,28																				
7	CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA	301.984,21																				
8	CARPINTERIA DE MADERA	77.068,87																				
9	PINTURAS	63.404,49																				
10	VARIOS	168.891,88																				
11	FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	78.862,54																				
12	PRODUCCIÓN A.C.S.	30.586,39																				
13	INSTALACIÓN ELECTRICA	463.468,09																				
14	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	411.168,16																				
15	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	72.973,53																				
16	INSTALACIONES ESPECIALES	60.254,65																				
17	INSTALACIÓN DE ASCENSORES	74.183,51																				
18	URBANIZACIÓN	12.572,39																				
19	SEGURIDAD Y SALUD	74.733,69																				
21	CONTROL DE CALIDAD	37.544,66																				
EJECUCION MATERIAL SIN GESTIÓN DE RESIDUOS		3.764.527,45	30.633,31	109.943,08	109.943,75	92.259,95	92.259,95	127.417,55	120.081,28	84.923,69	139.033,54	146.369,80	278.709,21	291.655,55	367.151,60	349.142,67	381.399,06	327.443,81	191.750,60	248.047,89	203.883,20	72.477,96
EJECUCION MATERIAL ACUMULADO			30.633,31	140.576,40	250.520,15	342.780,10	435.040,05	562.457,60	682.538,88	767.462,57	906.496,11	1.052.865,91	1.331.575,12	1.623.230,66	1.990.382,27	2.339.524,93	2.720.923,99	3.048.367,80	3.240.118,40	3.488.166,29	3.692.049,49	3.764.527,45
PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN GEST.RESIDUOS		5.420.543,08	44.108,91	158.307,04	158.308,00	132.845,10	132.845,10	183.468,53	172.905,04	122.281,62	200.194,39	210.757,88	401.313,39	419.954,82	528.661,59	502.730,52	549.176,50	471.486,35	276.101,69	357.164,16	293.571,42	104.361,01
PRESUPUESTO LICITACIÓN ACUMULADO			44.108,91	202.415,95	360.723,96	493.569,06	626.414,17	809.882,70	982.787,73	1.105.069,35	1.305.263,74	1.516.021,62	1.917.335,01	2.337.289,83	2.865.951,42	3.368.681,95	3.917.858,45	4.389.344,80	4.665.446,48	5.022.610,64	5.316.182,06	5.420.543,08
20	GESTIÓN DE RESIDUOS	58.069,72																				
EJECUCION MATERIAL GESTIÓN DE RESIDUOS		58.069,72	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49
EJECUCION MATERIAL ACUMULADO			2.903,49	5.806,97	8.710,46	11.613,94	14.517,43	17.420,92	20.324,40	23.227,89	26.131,37	29.034,86	31.938,35	34.841,83	37.745,32	40.648,80	43.552,29	46.455,78	49.359,26	52.262,75	55.166,23	58.069,72
PRESUPUESTO LICITACIÓN PARCIALES		76.013,26	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66	3.800,66
PRESUPUESTO LICITACIÓN ACUMULADO			3.800,66	7.601,33	11.401,99	15.202,65	19.003,32	22.803,98	26.604,64	30.405,31	34.205,97	38.006,63	41.807,29	45.607,96	49.408,62	53.209,28	57.009,95	60.810,61	64.611,27	68.411,94	72.212,60	76.013,26
EJECUCION MATERIAL TOTAL		3.822.597,17	33.536,80	112.846,57	112.847,24	95.163,44	95.163,44	130.321,03	122.984,77	87.827,17	141.937,02	149.273,29	281.612,69	294.559,03	370.055,09	352.046,15	384.302,54	330.347,30	194.654,09	250.951,38	206.786,68	75.381,44
EJECUCION MATERIAL ACUMULADO			33.536,80	146.383,37	259.230,60	354.394,04	449.557,48	579.878,51	702.863,28	790.690,45	932.627,48	1.081.900,77	1.363.513,46	1.658.072,50	2.028.127,58	2.380.173,74	2.764.476,28	3.094.823,58	3.289.477,66	3.540.429,04	3.747.215,72	3.822.597,17
PRESUPUESTO LICITACIÓN TOTAL		5.496.556,34	47.909,57	162.107,71	162.108,67	136.645,77	136.645,77	187.269,19	176.705,70	126.082,28	203.995,06	214.558,55	405.114,05	423.755,49	532.462,25	506.531,19	552.977,16	475.287,01	279.902,35	360.964,82	297.372,09	108.161,67
PRESUPUESTO LICITACIÓN ACUMULADO			47.909,57	210.017,28	372.125,95	508.771,72	645.417,48	832.686,68	1.009.392,38	1.135.474,66	1.339.469,71	1.554.028,26	1.959.142,31	2.382.897,79	2.915.360,05	3.421.891,23	3.974.868,40	4.450.155,41	4.730.057,76	5.091.022,58	5.388.394,67	5.496.556,34

Madrid, abril de 2023

SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ
JUAN CARLOS

J. Carlos Sánchez Fernández

BAENA
FERNÁNDEZ
CARLOS ENRIQUE

Carlos Baena Fernández
ARMILAS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.

ARQUITECTOS:

BAENA
FERNÁNDEZ
CARLOS ENRIQUE