



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Ref: [REDACTED]

AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA
CONSEJERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN

Registro: [REDACTED]

Unidad administrativa:

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE
LA AGENCIA DE CONTRATACIÓN
SANITARIA

Exp.: **PA OBR 35/2023 (A/OBR-017042/2023)**

Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la Ampliación del plazo de ejecución del contrato "**OBRAS DE REHABILITACIÓN DERIVADAS DE LA ITE EN EL CAID DE SAN BLAS SITO EN LA CALLE ALCONERA, Nº 2 MADRID**"

Con fecha 30 de junio de 2024 el Servicio Madrileño de Salud adjudicó a Riggersa Construcciones S.L., la ejecución de las Obras por importe de 312.445,61 € IVA incluido y un plazo de 6 meses de ejecución.

Con 29 de Julio de 2024 se procedió al Acto de Comprobación del Replanteo, que tuvo efecto positivo, dando comienzo a los trabajos a partir del día siguiente.

Según informe emitido por la Dirección General de Infraestructuras de ampliación del plazo de ejecución del contrato vigente de una duración de 3,5 meses, una vez solicitada por la empresa adjudicataria **Riggersa Construcciones S.L. con CIF.: B37511128**, por considerar que esta está plenamente justificada debido a la aparición de determinadas patologías, no previstas en Proyecto, en los dinteles de los huecos corridos de los huecos de fachada de las fachadas Oeste y Este, en todas las plantas del edificio,

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes el Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, como órgano de contratación en virtud del ACUERDO de 27 de agosto de 2024, del Consejo de Administración de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por el que se delega el ejercicio de las competencias correspondientes a su condición de órgano de contratación, y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como en virtud de lo establecido en el artículo 3.4) del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril,

RESUELVE

1- Ampliar el plazo de ejecución del contrato por 3,5 meses hasta el 28 de noviembre de 2025, atendiendo a lo indicado en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

2. Acordar la inserción de la publicación, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

A fecha de firma

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

P.D. EL CONSEJERO DELEGADO DE LA AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA

(Acuerdo de 27 de agosto de 2024 BOCM nº 210 de 03/09/2024)

Firmado digitalmente por JHEVES GONZALEZ JOSE
Fecha: 2025.08.28 12:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: