



CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORDEN

Comunidad de Madrid

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Exp.: A/OBR-037911/2023C02-AP01


Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local por la que se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras titulado **“Obras de construcción del nuevo edificio judicial de Collado Villalba (Madrid) y reforma de la sede actual”**

De conformidad el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto el informe de fecha 6 de mayo de 2026 emitido por el director facultativo de la obra y demás documentación del expediente, en el que se determina que el retraso en la ejecución de la obra se ha producido por causas no imputables al contratista, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las “Obras de construcción del nuevo edificio judicial de Collado Villalba (Madrid) y reforma de la sede actual”, concediendo a la empresa TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A. (NIF: A78159654), adjudicataria del contrato, un plazo adicional de 5 meses para la terminación de las obras objeto del contrato, siendo la nueva fecha de finalización del contrato el 23 de junio de 2027.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Firmado digitalmente por: MIGUEL ANGEL GARCIA MARTIN - 
Fecha: 2026.05.21 19:51