

RESOLUCIÓN**Expte: A/OBR-000387/2024**

EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ GERMAIN DE LEGANÉS, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección del Servicio Madrileño de Salud (BOCM 17/09/2021) sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria:

RESUELVO:

De conformidad con la propuesta del Servicio de Contratación de ampliación del plazo de ejecución del contrato de "OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE FÁBRICA DE LADRILLO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN II DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ GERMAIN" solicitada por la empresa adjudicataria REVERSO REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN,S.L., al considerar que el plazo de ejecución previsto ha resultado insuficiente como consecuencia de la necesidad de restaurar la cornisa superior del alero de la Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación II y, dado que, el retraso en entrega del material específico que se necesita para llevar a cabo su ejecución, y en virtud del informe técnico de Seguimiento Económico, ésta ampliación de plazo no supone un incremento adicional de la ejecución del contrato por importe de 438.079,62 €, IVA incluido, ni un reajuste de anualidades, ACORDAR, en virtud de lo establecido por el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la ampliación de plazo de ejecución del contrato referido hasta el 6 de noviembre de 2024, al no ser imputables al contratista los motivos del retraso en la ejecución del contrato.

Leganés, a 20 de septiembre de 2024

EL DIRECTOR GERENTE,Firmado digitalmente por: CARRASCOSA BERNALDEZ JOSE MANUEL
Fecha: 2024.09.20 13:56

Fdo.: José Manuel Carrascosa Bernáldez

