



## Memoria justificativa 1ª Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**  
5000008873

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:** Extracción,  
Traslado e Instalación de Juntas Inductivas en L7A y  
L9

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**  
2000003974

Metro de Madrid, S.A.

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**Área:** Ingeniería de Instalaciones

**División:** Instalación y Sistemas de  
Información

**Servicio:** Ingeniería Sistemas Ferroviarios

**Responsable del Contrato:** Víctor de la Cruz

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

Contratos 7724000176

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: Extracción, Traslado e Instalación de Juntas Inductivas en L7A y L9

- **Número de la licitación**

Licitación número 6012400160

- **Número de SC del contrato original**

Números de SC 2000003974.

- **Contratista**

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

759.120,41 euros, IVA excluido, de los que 274.834,20 euros corresponden al nº contrato 7724000176

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado:1.214.394,17 euros, IVA excluido,

#### ■ Régimen Jurídico

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
  - o LCSP (Ley 9/2017)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)

#### ■ Plazo de ejecución del contrato

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 2 años
  - Fecha inicio: 24/08/2024
  - Fecha finalización: 23/08/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?

☒ No

☐ Sí, hasta el

### 3 ANTECEDENTES

Este contrato se realizó con motivo del compromiso con la Comunidad de Madrid para extraer todas las Juntas Inductivas con PCB de L7A antes de finalizar 2024 (hito cumplido dentro de plazo) y las Juntas Inductivas con PCB de L9 antes de finalizar 2026. La licitación número 6012400160 de este proyecto se separó en dos contratos (inversión para L7A con número de contrato 7724000176 y gasto para L9 con número de contrato 7224000474)

Dado que para extraer las Juntas Inductivas con PCB de L9 son necesarias las Juntas Inductivas limpias que se están dando de baja con la Obra de Reseñalización de L7A, hasta que no avancen estos trabajos no podemos seguir extrayendo más juntas, por lo que vemos necesario ampliar el contrato.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?  
  
☒ NO  
☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Modificación de las planificaciones de cortes de la Obra de Reseñalización de L7A.
- Plazo de ampliación que se propone: 6 meses
- Justificación del plazo propuesto: Es necesario completar la Fase 4 y la Fase 5 de la Obra de Reseñalización de L7, por lo que se necesita ampliar el contrato para que se puedan extraer las Juntas Inductivas limpias de la zona comprendida en dichas Fases.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL			PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027
IMPORTE PERMITIDO	45.677,16 €	52.315,24 €	176.841,80 €	45.677,16 €	52.315,24 €	146.841,80 €	30.000,00 €
CENTRO.ACCIÓN	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169
PEP	H3193	H3193	H3193	H3193	H3193	H3193	H3193

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.