

RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN PLAZO TOTAL DEL CONTRATO Nº 69, EXP. P.A. 20/2024 HUP

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El 25 de septiembre de 2024 la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa suscribió con la UTE: GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, S.L. (B-15751522), RAFAEL FERNANDO PÉREZ PÉREZ (50290998-A), ALICIA MONTERO DE JUAN (05384553-T), ESTUDIO JSDALP, S.L.P. (B-91741819) y NURIA AMOUDI RIVAS (44606266-C). EXP. P.A. 20/2024 HUP, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, CIF: U19363175, el contrato nº 69, expediente Procedimiento Abierto 20/2024-HUP, cuyo objeto es el **Servicio para la redacción del Plan funcional, Plan de espacios (que incluya el Plan especial de reforma interior), y Estudio Previo Arquitectónico que servirá de base para las Obras de reforma del Hospital Universitario de La Princesa y el Centro de Especialidades Hermanos García Noblejas**, para un plazo de ejecución de 120 días naturales, a contar desde el día 26 de septiembre de 2024 hasta el 23 de enero de 2025.
2. Con fecha 17 de enero de 2025, la empresa contratista presenta ante el Órgano de Contratación solicitud de una ampliación de plazo de 51 días naturales.
3. El Responsable del contrato, en su informe de 21 de enero de 2025, considera que las circunstancias expuestas en la solicitud del contratista, como causas del retraso, se ajustan a la realidad del desarrollo de la ejecución de este contrato, y por lo tanto no son imputables al contratista. Considera, por consiguiente, que procede conceder la ampliación del plazo solicitado, pero por un plazo menor (44 días naturales).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Una vez comprobados los extremos expuestos arriba, y teniendo en cuenta que la necesidad de esta ampliación del plazo total del contrato para entregar el documento final, que incluye el estudio previo arquitectónico, está determinada por causas no imputables al contratista, contemplándose dicha circunstancia en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según el cual si la demora en la ejecución fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido.

Por todo lo anteriormente expuesto,

El Director Gerente, en nombre del Servicio Madrileño de Salud y de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y por la Resolución 342 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el

ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y de gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVE

Aprobar la ampliación del plazo total del contrato, establecido en el mismo cuyo objeto es el Servicio para la redacción del Plan funcional, Plan de espacios (que incluya el Plan especial de reforma interior), y Estudio Previo Arquitectónico que servirá de base para las Obras de reforma del Hospital Universitario de La Princesa y el Centro de Especialidades Hermanos García Noblejas.

Plazo ampliado: **desde el 24 de enero de 2025 hasta el 8 de marzo de 2025.**

Madrid, fecha de la firma
EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO JOSE JULIAN
Fecha: 2025.01.22 08:25

Fdo.: D.José Julián DÍAZ MELGUIZO