



Memoria justificativa primera Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000007959

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VÍA EN PLACA CON FIJACIÓN DIRECTA DE TECNOLOGÍA ADHERIZADA PARA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE LÍNEA 6.

LOTE 1.- SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VÍA EN PLACA CON FIJACIÓN DIRECTA DE TECNOLOGÍA ADHERIZADA ESTÁNDAR ARGANZUELA PLANETARIO-MONCLOA

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004144

Dirección / Gerencia:

Explotación

Ferroviaria

División:

Infraestructuras

Servicio: Superestructura de vía

Responsable del Contrato:

David Pérez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de “Suministro de Sistemas de vía de fijación directa de tecnología adherizada para la renovación integral de la superestructura de vía de línea 6”:

Lote 1: “Suministro de sistemas de vía en placa con fijación directa de tecnología adherizada estándar Arganzuela Planetario-Moncloa”

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7724000227

- **Objeto del contrato**

Contrato consistente en el suministro de sistemas de fijación directa de tecnología adherizada para la renovación integral de la superestructura de vía de línea 6.

- **Número de la licitación**

6012400272

- **Número de SC del contrato original**

2000004144

- **Contratista**

Pandrol Ibérica S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

6.791.794,72 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 16.207.362,71 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
Según lo establecido en la RDLSE_abril2025
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:
Según lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
 - *Fecha inicio: 29/11/2024*
 - *Fecha finalización: 28 /05/2025*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el

3 ANTECEDENTES

Las tareas contempladas en el presente contrato implican, principalmente, las labores propias de realización y suministro, en las instalaciones de Metro de Madrid, de los sistemas de vía de fijación directa de tecnología adherizada para la renovación integral de la superestructura de vía de línea 6

Las copiosas lluvias continuadas en Madrid durante los pasados meses de abril y buena parte de mayo, han ocasionado el embarrado de la zona de tránsito de camiones y descarga del suministro del material objeto del presente contrato en el depósito de Cuatro Vientos, dando lugar a paralizaciones en el suministro en aras de evitar posibles desperfectos en la explanada donde transitan los camiones e incluso pudiendo hacer peligrosa la entrada y salida durante esta actividad. Lo anterior, ha conllevado a que se materialicen en las entregas previstas en espera de que la situación mejorase. Por lo anterior, se solicita la presente ampliación del plazo de ejecución.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO
☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Tiempo meteorológico inadecuado para poder realizar las descargas de material y por tanto la entrega del mismo, en el plazo considerado inicialmente.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 04/07/2025
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Consideramos un plazo justo (un mes y una semana), en el que se puede compensar el retraso ocasionado durante el mes de abril principalmente y parte de mayo, debido a la lluvia prácticamente continuada que ha embarrado la zona de descarga, haciendo que esta actividad sea peligrosa.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.