

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.



ACUERDO DE
2ª AMPLIACION DE PLAZO

OBRA: ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN LA CALLE LAS LINDES DE LOS MUNICIPIOS DE COLMENAREJO Y GALAPAGAR (MADRID)”,

INTERESADO: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

CONTRATISTA: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

ACTUACIÓN: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

EXPEDIENTE: SUPRA-AS-0017-2024-O-CB1-LOTE4

D. PEDRO CORBALÁN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representación de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A según consta en la escritura de elevación a públicos de los acuerdos sociales, autorizada por la Notaria de Madrid, Dña. Blanca Valenzuela Fernández, el día 27 de julio de 2023, bajo el número 2447 de orden de su protocolo, **EXPONE:**

VISTOS

- I. La solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras presentada por EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A, de fecha 29 de septiembre de 2025.
- II. El informe emitido por la Dirección Facultativa de fecha 6 de octubre de 2025.
- III. El informe emitido por el Área de Programa de Inversión Regional de PLANIFICA MADRID. de fecha 10 de octubre de 2025, como Área responsable del contrato.
- IV. El informe emitido por el Área de Régimen Jurídico de Planifica Madrid de fecha 23 de octubre de 2025, en el que se pone de manifiesto que, a la vista de los informes y antecedentes obrantes en el presente expediente, la segunda ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Pavimentación y renovación de redes en la calle Las Lindes de los municipios de Colmenarejo y Galapagar (Madrid)”, solicitada por el contratista EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A., cumple los requisitos legales establecidos para su concesión tanto en los Pliegos como en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y el Reglamento.

En su virtud,

ACUERDA

1. **CONCEDER** la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN LA CALLE LAS LINDES DE LOS MUNICIPIOS DE COLMENAREJO Y GALAPAGAR (MADRID)”, solicitada por el contratista EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. a Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. al haberse cumplido por el contratista los requisitos legales establecidos para su concesión tanto en los Pliegos como en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y el Reglamento, siendo el plazo de ampliación concedido de 75 días y la nueva fecha de finalización de las obras el día 29 de diciembre de 2025, todo ello con arreglo a la solicitud formulada por la empresa contratista con los compromisos asumidos en la misma, y a los informes previos favorables emitidos por la Dirección Facultativa y las Áreas de Programa de Inversión Regional y de Régimen Jurídico de PLANIFICA MADRID.
2. **PUBLICAR** el presente acuerdo en el portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid (perfil de PLANIFICA MADRID).
3. **NOTIFICAR**, una vez publicado, el presente acuerdo a EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA.

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO
Fecha: 2025.10.23 15:58

Pedro Corbalán Ruiz
Consejero Delegado