

ACUERDO DE  
AMPLIACION DE PLAZO

**OBRA:** ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN LA CALLE LAS LINDES DE LOS MUNICIPIOS DE COLMENAREJO Y GALAPAGAR (MADRID)”,

**INTERESADO:** PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

**CONTRATISTA:** EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

**ACTUACIÓN:** SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

**EXPEDIENTE:** SUPRA-AS-0017-2024-O-CB1-LOTE4

**D. PEDRO CORBALÁN RUIZ**, en calidad de Consejero Delegado y en representación de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A según consta en la escritura de elevación a públicos de los acuerdos sociales, autorizada por la Notaria de Madrid, Dña. Blanca Valenzuela Fernández, el día 27 de julio de 2023, bajo el número 2447 de orden de su protocolo, **EXPONE:**

**VISTOS**

- I.** El plazo de ejecución de las obras de pavimentación y renovación de redes en la calle Las Lindes de los municipios de Colmenarejo y Galapagar (Madrid), que finaliza el día 15 de septiembre de 2025.
- II.** La solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras presentada por EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A, de fecha 31 de julio de 2025.
- III.** El informe emitido por la Dirección Facultativa de fecha 3 de septiembre de 2025.
- IV.** El informe emitido por el Área de Programa de Inversión Regional de PLANIFICA MADRID. de fecha 5 de septiembre de 2025, como Área responsable del contrato.
- V.** El informe emitido por el Área de Régimen Jurídico de Planifica Madrid de fecha 8 de septiembre de 2025, en el que se pone de manifiesto que, a la vista de los informes y antecedentes obrantes en el presente expediente, la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Pavimentación y renovación de redes en la calle Las Lindes de los municipios de Colmenarejo y Galapagar (Madrid)”, solicitada por el contratista EIFFAGE

INFRAESTRUCTURAS, S.A., cumple los requisitos legales establecidos para su concesión tanto en los Pliegos como en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y el Reglamento.

En su virtud,

#### **ACUERDA**

1. **CONCEDER** la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN LA CALLE LAS LINDES DE LOS MUNICIPIOS DE COLMENAREJO Y GALAPAGAR (MADRID)”, solicitada por el contratista EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. a Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. al haberse cumplido por el contratista los requisitos legales establecidos para su concesión tanto en los Pliegos como en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y el Reglamento, siendo el plazo de ampliación concedido de 30 días y la nueva fecha de finalización de las obras el día 15 de octubre de 2025, todo ello con arreglo a la solicitud formulada por la empresa contratista con los compromisos asumidos en la misma, y a los informes previos favorables emitidos por la Dirección Facultativa y las Áreas de Programa de Inversión Regional y de Régimen Jurídico de PLANIFICA MADRID.
2. **PUBLICAR** el presente acuerdo en el portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid (perfil de PLANIFICA MADRID).
3. **NOTIFICAR**, una vez publicado, el presente acuerdo a EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA. .

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO  
Fecha: 2025.09.09 13:42

Pedro Corbalán Ruiz  
Consejero Delegado