

ACUERDO DE
AMPLIACIÓN DE PLAZO

OBRA: ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL “AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA” (MADRID)

INTERESADO: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

CONTRATISTA: TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A.

ACTUACIÓN: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-2024-O

D. PEDRO CORBALÁN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representación de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A según consta en la escritura de elevación a públicos de los acuerdos sociales, autorizada por la Notaria de Madrid, Dña. Blanca Valenzuela Fernández, el día 27 de julio de 2023, bajo el número 2447 de orden de su protocolo, **EXPONE:**

VISTOS

- I. El plazo de ejecución de las obras de la ampliación de la residencia de mayores en Robledillo de la Jara (Madrid), que finaliza el día 24 de febrero de 2026.
- II. La solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras presentada por TALLE DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A., de fecha 17 de septiembre de 2025.
- III. El informe emitido por la Dirección Facultativa de fecha 23 de octubre de 2025.
- IV. El informe emitido por el Área de Programa de Inversión Regional de PLANIFICA MADRID. de fecha 23 de enero de 2026, como Área responsable del contrato.
- V. El informe emitido por el Área de Régimen Jurídico de Planifica Madrid de fecha 23 de enero de 2026, en el que se pone de manifiesto que, a la vista de los informes y antecedentes obrantes en el presente expediente, la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Ampliación de residencia en de mayores en Robledillo de la Jara (Madrid)”, solicitada por el contratista TALLE DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A., cumple los requisitos legales establecidos para su concesión tanto en los Pliegos como en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y el Reglamento.

En su virtud,

ACUERDA

1. **CONCEDER** la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA (MADRID)”, solicitada por el contratista TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A. a Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. al haberse cumplido por el contratista los requisitos legales establecidos para su concesión tanto en los Pliegos como en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y el Reglamento, siendo el plazo de ampliación concedido de 4 meses y la nueva fecha de finalización de las obras el día 24 de junio de 2026, todo ello con arreglo a la solicitud formulada por la empresa contratista con los compromisos asumidos en la misma, y a los informes previos favorables emitidos por la Dirección Facultativa y las Áreas de Programa de Inversión Regional y de Régimen Jurídico de PLANIFICA MADRID.
2. **PUBLICAR** el presente acuerdo en el portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid (perfil de PLANIFICA MADRID).
3. **NOTIFICAR**, una vez publicado, el presente acuerdo a TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A.

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO
Fecha: 2026.01.27 11:03

Pedro Corbalán Ruiz
Consejero Delegado