



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE SAN FERNANDO Y BARRIO DEL PUERTO. Expediente A/OBR-031199/2024

Antecedentes de hecho

Primero. Mediante Orden de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de fecha 23 de julio de 2024 se aprobó el proyecto de ejecución de las “OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE SAN FERNANDO Y BARRIO DEL PUERTO”.

Segundo. La adjudicación del contrato se dispuso por Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de fecha 30 de diciembre de 2024.

Tercero El contrato se formalizó con fecha 7 de febrero de 2025, siendo el inicio del contrato el día 7 de marzo de 2025 y siendo la vigencia del mismo hasta el 21 de septiembre de 2025.

Cuarto. El 7 de agosto de 2025, por Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se ordena el inicio de la tramitación del modificado 1.

Quinto. El 4 de septiembre se emite informe favorable del expediente de Modificado Nº1 del contrato de obras por parte de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Sexto. El día 8 de septiembre se envía a Intervención General el expediente completo para su fiscalización.

Séptimo. El 17 de septiembre de 2025 la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo ha formulado propuesta de ampliación del plazo hasta el 31 de octubre de 2025, por causa no imputable al contratista. La propuesta indica a este respecto que:

A la fecha de la presente propuesta, el expediente relativo a la Modificación Nº1 del contrato de obras de referencia se encuentra en curso de tramitación administrativa. Considerando los plazos inherentes a dicho procedimiento, no resulta previsible su conclusión antes del 21 de septiembre de 2025, fecha de finalización del contrato vigente. En consecuencia, se estima procedente la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de octubre de 2025, con el objeto de garantizar la adecuada tramitación y conclusión de la totalidad de los actos administrativos necesarios para la aprobación de la citada modificación.



El contratista ha mostrado su conformidad el 15 de septiembre de 2025.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 100.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

ORDENO:

Ampliar el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE SAN FERNANDO Y BARRIO DEL PUERTO hasta el día 31 de octubre de 2025, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27.12.2023)
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: JOSE MARIA GARCIA GOMEZ - ***5052**
Fecha: 2025.09.18 17:19