



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000008901

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE CIUDAD LINEAL Y CANILLEJAS (LÍNEA 5 ESTE) DE METRO DE MADRID

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000004235

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Responsable del Contrato: Antonio Lleras

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000015

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE CIUDAD LINEAL Y CANILLEJAS (LÍNEA 5 ESTE) DE METRO DE MADRID

- **Número de la licitación**

LOTE 3-LICITACIÓN 6012400331

- **Número de SC del contrato original**

2000004235

- **Contratista**

EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

6.228.895,96 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 17.203.274,39 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por el RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020) .

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 12 meses
 - Fecha inicio: 14/03/2025
 - Fecha finalización: 13/03/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí, hasta el _____ (*indicar fecha*) (*Indicar SC*)

3 ANTECEDENTES

La presente solicitud de ampliación de plazo se sustenta, en parte, en el retraso acaecido en la aprobación por la Administración Local, de las autorizaciones para la ocupación de la vía pública. Realizada la petición inicial en noviembre de 2024, la concesión efectiva de la totalidad de los permisos se prorrogó durante un periodo que superó los siete meses.

Tras el inicio de las actuaciones programadas, se han puesto de manifiesto diversos servicios afectados cuya resolución reviste una notable complejidad técnica, entre los cuales se encuentran infraestructuras de telecomunicaciones, redes de gas, conducciones de abastecimiento y saneamiento. Estas circunstancias inciden de manera directa en el normal desarrollo de los trabajos.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
Demora en la concesión de ocupación que afecta a parte de la obra y prolongación de los trámites relacionados con la aparición de servicios afectados no previstos
- Plazo de ampliación que se propone:
4 meses
- Justificación del plazo propuesto:
Estimación realizada conforme comparación con obras de similar envergadura

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produjo reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.