



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

RESOLUCIÓN **Registro: 448 /2025**

Unidad administrativa:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Exp.: A/OBR-040570/2024 LOTE 2

Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone **la Ampliación del plazo de ejecución del contrato "Ejecución de construcción de Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, Centro Salud La Tenerife"**

La adjudicación del contrato se acordó por Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud de fecha 09/12/2024.

El presente contrato de obras regulado en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tiene por objeto la "Ejecución de construcción de Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud – Lote 02", siendo adjudicatarios la empresa **ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.** con NIF A73998346 y domicilio social en C/ Asunción Castell Nº 13, 28020 Madrid, con un importe de adjudicación de 20.790.352,12 € IVA excluido, 25.156.326,07 € IVA incluido (VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS). y con fecha 15 de enero de 2025 se formalizó el contrato de obra.

El detalle de la adjudicación es el siguiente:

LOTE 2	Plazo de ejecución
CS VALDEMORO 3	16,2 meses
CS LA TENERÍA	16,2 meses
CS CAMPO DE TIRO	18 meses
CS BARRIO HOSPITAL	16,2 meses

El acta de comprobación de replanteo del Centro de Salud La Tenerife se firmó el 26 de mayo de 2025, con un plazo de ejecución de la obra de 16,2 meses.

El 6 de noviembre de 2025 la empresa constructora **ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.** mediante escrito amparado en el artículo 195 de la LCSP y artículo 100 del RGLCAP, solicita ampliación de plazo, de **4 MESES**, proponiendo como nueva fecha de finalización de obra, el día 31 de enero de 2027.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes el Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, como órgano de contratación en virtud del ACUERDO de 27 de agosto de 2024, del Consejo de Administración de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por el que se delega el ejercicio de las competencias correspondientes a su condición de órgano de contratación, y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como en virtud de lo establecido en el artículo 3.4) del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril,

RESOLUCIÓN **Registro: 448 /2025**

Unidad administrativa:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Exp.: A/OBR-040570/2024 LOTE 2

RESUELVE

1- Ampliar el plazo de ejecución del contrato por 4 MESES hasta el 31 de enero de 2027, atendiendo a lo indicado en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

2. Acordar la inserción de la publicación, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

A fecha de firma

P.D. EL CONSEJERO DELEGADO DE LA AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA
(Acuerdo de 27 de agosto de 2024 BOCM nº 210 de 03/09/2024)

Firmado digitalmente por: JOSE NIEVES GONZALEZ - ***
Fecha: 2025.11.24 14:54

