



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**

5000009037

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:**

OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN  
LA ESTACIÓN DE ESTRELLA (LÍNEA 9) DE METRO DE MADRID

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**

2000004240

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**Área:**

**División:** Infraestructuras

**Servicio:** Infraestructuras y Estaciones

**Responsable del Contrato:** Antonio Lleras

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7725000011.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000011

- **Objeto del contrato**

*Contrato de obra consistente en la realización de obra para la implantación de escaleras mecánicas en la estación de Estrella (línea 9) de Metro de Madrid*

- **Número de la licitación**

LOTE 2 - LICITACION 6012400363

- **Número de SC del contrato original**

2000004240

- **Contratista**

EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

966.773,00 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

- Valor estimado: 2.979.547,85 €, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318.

- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:**

Lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
  - Fecha inicio: 05/03/2025
  - Fecha finalización: 04/09/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ Sí, hasta el 04/05/2026 (SC 5000008121 y SC 5000008153)

### 3 ANTECEDENTES

Los trabajos, consistentes principalmente en la instalación de escaleras mecánicas en el acceso de la estación de Estrella L9, se han visto afectados por la aparición de elementos con MCA en la zona de entronque de las nuevas escaleras, que conlleva la revisión y posible cambio de los procedimientos estructurales.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - ☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:  
Aparición de elementos con MCA
- Plazo de ampliación que se propone:  
74 días
- Justificación del plazo propuesto:  
Estimación realizada conforme a comparación con actuaciones similares

### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produjo reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.