



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

RESOLUCIÓN

Registro: 496 /2025

Exp.: PA OBR 35/2024 (A/OBR-027999/2024)

Unidad administrativa:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE
LA AGENCIA DE CONTRATACION
SANITARIA

Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la **ampliación** del plazo de finalización de la **FASE 1 CENTRAL ELÉCTRICA** del contrato **“OBRAS DE NUEVO EDIFICIO Y DE REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES.**

Con fecha 09 de mayo de 2025 por Resolución Nº 140/2025 del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación, se adjudicó a la empresa **SACYR CONSTRUCCION, S.A.U.**, la ejecución de las Obras por importe de 44.670.600,28 € IVA incluido y un plazo de 31 meses de ejecución.

Con fecha 16 de junio de 2025 se procedió al Acto de Comprobación del Replanteo, que tuvo efecto positivo, dando comienzo a los trabajos a partir del día siguiente.

El proyecto establece tres fases secuenciadas de ejecución por un periodo total de 31 meses, correspondiendo a la FASE 1-CENTRAL ELÉCTRICA, un plazo de 5 meses, con fecha prevista de finalización el 16 de octubre de 2025

Con fecha 06 de octubre de 2025, la empresa adjudicataria, presenta solicitud de ampliación del plazo ante el Hospital Universitario de Móstoles, de alargamiento del plazo de ejecución de la FASE 1-CENTRAL ELÉCTRICA, por concurrir circunstancias sobrevenidas ajenas al contratista, entre las que se citan:

- La Fase I del contrato de obras tiene como objeto la construcción de un centro de transformación eléctrica que proporciona energía a la totalidad de las instalaciones Hospitalarias.
- La Fase I ha venido realizándose de modo concurrente junto con actuaciones de preparación y pequeñas demoliciones incluidas en la Fase II,
- De acuerdo a los datos obrantes en nuestro poder y el conocimiento de esta Gerencia al haber participado en la tramitación de autorizaciones de apertura y funcionamiento del Centro de Transformación, han sido las tramitaciones administrativas ajenas al Hospital y a la empresa constructora las que han ocasionado la mora en la finalización de la Fase I
- La Dirección Facultativa ha dado su conformidad a la misma
- No supone esta demora en el plazo de finalización de la obra

En fecha 12 de diciembre de 2025 la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias informa que se considera justificada y necesaria la ampliación de plazo para el buen fin del objeto del contrato.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes el Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, como órgano de contratación en virtud del ACUERDO de 27 de agosto de 2024, del Consejo de Administración de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por el que se delega el ejercicio de las competencias correspondientes a su condición de órgano de contratación, y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como en virtud de lo establecido en el artículo 3.4) del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril,

RESUELVE

- 1- Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 12 de febrero de 2026**, atendiendo a lo indicado en conformidad con el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- 2. - Acordar la inserción de la publicación**, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
- 3.- Notificar a los interesados.**

A fecha de firma

EL CONSEJERO DELEGADO DE LA AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA.
(Acuerdo de 27 de agosto de 2024 BOCM nº 210 de 03/09/2024)

Firmado digitalmente por: JOSE NIEVES GONZALEZ - ***3929**
Fecha: 2025.12.15 15:40