



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA SC DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006064

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: INSTALACIÓN
DE BOTONERAS ACCESIBLES MULTIMARCA EN
ASCENSORES DE LAS ESTACIONES DE METRO DE
MADRID (1ª AMPLIACION PLAZO)

NÚMERO DE LA SC ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000002718

Dirección/	EXPLOTACIÓN FERROVIARIA	Área:	MANTENIMIENTO
Gerencia:	Metro de Madrid, S.A.		DE INSTALACIONES
División:	INSTALACIONES Y SISTEMAS	Servicio:	INGENIERÍA DE
	DE INFORMACION		MANTENIMIENTO

Responsable del Contrato: Antonio Martínez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo (1ª) de ejecución del contrato INSTALACIÓN DE BOTONERAS ACCESIBLES MULTIMARCA EN ASCENSORES DE LAS ESTACIONES DE METRO DE MADRID (Lote 3 – ascensores Thyssen)

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7719000189

- **Objeto del contrato**

Contrato consistente en: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERAS ACCESIBLES MULTIMARCA EN ASCENSORES DE LAS ESTACIONES DE METRO DE MADRID (Lote 3)

- **Número de la licitación**

6011900023

- **Número de SC del contrato original**

2000002718

- **Contratista**

TK ELEVADORES, S.L.U..

- **Importe inicial del contrato**

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (688.590,24 €) euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado de la licitación: 1.501.135,04 euros, IVA excluido.

▪ **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** LCSE (Ley 31/2007) y lo establecido por los apartados 2 y 3 de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 48 meses
 - *Fecha inicio:* 13/08/2019
 - *Fecha finalización:* 12/08/2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación de plazo de ejecución?
☒ NO

3 ANTECEDENTES

La instalación de botoneras universales en ascensores de la red de Metro de Madrid se comenzó a realizar en 2019.

El lote 3, objeto de esta solicitud de ampliación de plazo (1ª) comprende un total de 295 ascensores a realizar en 48 meses.

La planificación se ha visto afectada por imposibilidades sobrevenidas y acumuladas de parada de ascensores (por estación, estaciones contiguas, estaciones críticas, eventos, etc.) dada la importancia del servicio de transporte vertical. Por ese motivo se hace necesaria la ampliación del plazo del contrato en 4,5 meses para completar la inversión que dota de los ascensores Thyssen de botonera universal.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: por causas operativas, dado que la reforma conlleva un periodo de parada del Ascensor

que hay que compatibilizarlo con el servicio y al tratarse de una instalación muy sensible para ciertos colectivos, no se pueden realizar paralizaciones simultáneas en la misma estación, y siquiera en contiguas para garantizar la accesibilidad. Es por ello que, debido a causas no previsibles (ascensores averiados en estaciones planificadas, necesidades especiales de explotación debido a eventos, etc.) la reforma se está ejecutando a un ritmo adaptado a esas circunstancias sobrevenidas produciendo retrasos absorbibles en el plazo actual de la reforma.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/12/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta: según planificación basada en histórico de instalación de botoneras en ascensores ya reformados y ubicación de los equipos pendientes.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

La ampliación de plazo de ejecución no supone una modificación en el reparto de presupuestario actual de la inversión.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.