



## **MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 2129/2020 POR LA QUE SE DECLARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AULAS PREFABRICADAS, LAS OBRAS PARA SU INSTALACION Y SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS, A IMPLANTAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, COMO MEDIDA QUE CONTRIBUYE A ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO PERSONAL EN LA LUCHA FRENTE AL COVID-19.**

Ante la situación de riesgo para la salud pública que suponía el inicio del curso escolar 2020/2021 sin la adopción de medidas adecuadas de protección, se acordaron, mediante orden del Consejero de Educación y Juventud, varias declaraciones de contratación de emergencia en aplicación del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser la tramitación que garantizaba la respuesta más rápida y eficaz ante el repunte de los casos de COVID-19 en la Comunidad de Madrid.

Entre estas contrataciones declaradas de emergencia, se encuentra la prevista en la Orden 2129/2020, de 8 de septiembre, correspondiente a la instalación de 135 aulas prefabricadas a ubicar en determinados colegios, con el objetivo de que, al incrementarse el número de aulas, se redujera la distancia entre alumnos en clase. La elección de los centros atendió a criterios de mayor necesidad por la ratio de alumnos por clase.

En todos los casos, por economía de procedimiento y al ser los plazos fundamentales para evitar riesgos, se procuró buscar soluciones estándares y homogéneas que facilitaran la instalación de las aulas prefabricadas en cada uno de los emplazamientos seleccionados.

No obstante, una vez realizados los primeros replanteos sobre el terreno en los centros seleccionados, se comprueba que, en determinados casos, el planteamiento estándar de implantación no es factible en términos espaciales, al no ser suficiente el espacio libre existente.

Por ello, ha sido necesario replantear la planificación inicial en cuanto a la distribución de las aulas prefabricadas y las características de las mismas (con o sin aseo). Así, ante la falta de espacio se ha optado por las siguientes soluciones:

- En aquellos centros en los que, con la supresión de alguno de los módulos sanitarios independientes, es posible la ubicación de las aulas prefabricadas, se opta por dicha solución, haciendo una redistribución de los módulos sanitarios suprimidos a otros emplazamientos donde es factible su instalación.
- En aquellos casos en los que los módulos sanitarios no son independientes sino que forman parte del propio módulo de aulas, se cambian los denominados “módulos de 4 aulas con aseo”, por “módulos de 4 aulas sin aseo”.
- En aquellos centros donde, en ningún caso, caben la totalidad de aulas prefabricadas, se han suprimido aulas de la previsión inicial en favor de otros emplazamientos alternativos que permiten su instalación.





En concreto, se ha suprimido la actuación prevista en el CEIP Charles Dickens de Loeches (2 aulas) y se ha disminuido el número de aulas en el IES Rafael Frühbeck de Burgos de Leganés (el centro pasa de 8 a 4 aulas).

Por el contrario, se ha incorporado la actuación en el CEIP Beethoven de Torrejón de Ardoz (2 aulas) y en el CEIP Manuel Vázquez Montalbán de Leganés (4 aulas).

Igualmente, se han suprimido los módulos sanitarios en el IES El Espinillo, IES María Guerrero de Collado Villalba y en el IES Isabel la Católica de Boadilla del Monte, incrementándolos en el IES Montserrat Caballé de Tres Cantos, SIES Luis de Góngora de Loeches, CEIP Andrea Casamayor de Paracuellos de Jarama, CEIP Gabriela Morreale de Leganés y en el IES Simone Veil de Paracuellos de Jarama.

Por último, tanto en el CEIP Madre Teresa de Calcuta de Parla como en el IES Rafael Frühbeck de Burgos se cambian módulos de 4 aulas con aseo, por módulos de 4 aulas sin aseo.

Por otro lado, en determinados casos no ha sido posible el mantenimiento de los costes previstos en las órdenes de adjudicación que se derivan de la Orden 2129/2020 para las obras auxiliares asociadas a la implantación de las aulas prefabricadas, por las variaciones que se han producido de las adaptaciones de la construcción a cada parcela concreta.

Así pues, la nueva planificación surgida es consecuencia de la realidad detectada en campo con respecto a lo considerado inicialmente, por lo que ha de modificarse el Anexo contenido en la Orden 2129/2020, y posteriormente, las órdenes de adjudicación y contratos que penden de ella y que se ven afectadas por dicha modificación.

Cabe destacar que esta modificación no desvirtúa ni la esencia de la medida, ni las razones de su declaración, que están todavía plenamente vigentes, especialmente ante los rebrotes de la enfermedad que se están detectando por todo el país.

En virtud de lo expuesto, resulta necesaria la modificación de la declaración de contratación de emergencia establecida mediante Orden 2129/2020, adaptando la planificación de instalación que recoge su anexo a lo siguiente:

DAT	LOCALIDAD	CENTRO	DENOMINACIÓN	Nº AULAS
CAPITAL	Madrid	CEIP	ÁNGEL NIETO (Ens. Vallecas)	2
		CEIP	MARGARET THATCHER	4
		IES	ANTONIO FRAGUAS FORGES	3
		IES	JANE GOODALL (Las Rejas)	8
		IES	EL ESPINILLO	4
NORTE	Tres Cantos	IES	MONSTERRAT CABALLÉ	8
	Algete	CEIP	SANTO DOMINGO	8
	Colmenar Viejo	CEIP	HÉROES 2 MAYO	4
	S. S. de los Reyes	CEIP	CEIP TEMPRANALES	12





## Comunidad de Madrid

SUR	Cubas de la Sagra	SIES	SIES SOR JUANA DE LA CRUZ	4
	Getafe	IES	ELISA SORIANO FISHER (El Bercial)	8
	Leganés	CEIP	GABRIELA MORREALE	8
	<b>Leganés</b>	<b>IES</b>	<b>RAFAEL F. DE BURGOS</b>	<b>4</b>
	<b>Leganés</b>	<b>CEIP</b>	<b>MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN</b>	<b>4</b>
	Parla	CEIP	MADRE TERESA DE CALCUTA	8
	Villamantilla	CEIPSO	SAN MIGUEL	2
ESTE	Alcalá de Henares	CEIP	LA GARENA	8
	Loeches	SIES	SIES LUIS DE GÓNGORA	4
	Paracuellos de Jarama	CEIP	ANDREA CASAMAYOR	4
	Paracuellos de Jarama	IES	SIMONE VEIL	12
	Torrejón de Ardoz	IES	JUAN BAUTISTA MONEGRO	8
	<b>Torrejón de Ardoz</b>	<b>CEIP</b>	<b>BEETHOVEN</b>	<b>2</b>
OESTE	Collado Villalba	IES	MARÍA GUERRERO	2
	Boadilla del Monte	IES	ISABEL LA CATÓLICA	4
<b>TOTAL</b>				<b>135</b>

Madrid, a 26 de octubre de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1037717237153905796644**