



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 2636/2020 POR LA QUE SE DECLARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AULAS PREFABRICADAS, LAS OBRAS PARA SU INSTALACION Y SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS, A IMPLANTAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, COMO MEDIDA QUE CONTRIBUYE A ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO PERSONAL EN LA LUCHA FRENTE AL COVID-19.**

Ante la situación de riesgo para la salud pública que suponía el inicio del curso escolar 2020/2021 sin la adopción de medidas adecuadas de protección, se acordaron, mediante orden del Consejero de Educación y Juventud, varias declaraciones de contratación de emergencia en aplicación del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser la tramitación que garantizaba la respuesta más rápida y eficaz ante el repunte de los casos de COVID-19 en la Comunidad de Madrid.

Entre estas contrataciones declaradas de emergencia, se encuentra la prevista en la Orden 2636/2020, de 15 de octubre, correspondiente al suministro de 56 aulas prefabricadas a ubicar en determinados colegios, con el objetivo de que, al incrementarse el número de aulas, se redujera la distancia entre alumnos en clase. La elección de los centros atendió a criterios de mayor necesidad por la ratio de alumnos por clase.

En todos los casos, por economía de procedimiento y al ser los plazos fundamentales para evitar riesgos, se procuró buscar soluciones estándares y homogéneas que facilitaran la instalación de las aulas prefabricadas en cada uno de los emplazamientos seleccionados.

No obstante, una vez realizados los primeros replanteos sobre el terreno en los centros seleccionados, se comprueba que, en determinados casos, el planteamiento estándar de implantación no es factible en términos espaciales, al no ser suficiente el espacio libre existente.

Por ello, ha sido necesario replantear la planificación inicial en cuanto a la distribución de las aulas prefabricadas. Así, ante la falta de espacio se ha optado por la supresión de aulas previstas inicialmente, en favor de otros emplazamientos alternativos que permiten su instalación.

En concreto, se ha suprimido la actuación prevista en el CEIP Cristo de la Salud de Valdemoro (3 aulas) y en el IES Ignacio Aldecoa de Getafe (1 aula).

Por el contrario, se ha incorporado la actuación en el CEIP Europa de Pinto (3 aulas) y se ha aumentado el número de aulas en el CEIP Julio Cortázar de Getafe (el centro pasa de 1 aula a 2 aulas).

Así pues, la nueva planificación surgida es consecuencia de la realidad detectada en campo con respecto a lo considerado inicialmente, por lo que ha de modificarse el Anexo contenido en la Orden 2636/2020, y posteriormente, las órdenes de adjudicación y contratos que penden de ella y que se ven afectadas por dicha modificación.





## Comunidad de Madrid

Cabe destacar que esta modificación no desvirtúa ni la esencia de la medida, ni las razones de su declaración, que están todavía plenamente vigentes, especialmente ante los rebrotes de la enfermedad que se están detectando por todo el país.

En virtud de lo expuesto, resulta necesaria la modificación de la declaración de contratación de emergencia establecida mediante Orden 2636/2020, adaptando la planificación de instalación que recoge su anexo a lo siguiente:

DAT	MUNICIPIO	TIPO	CENTRO
OESTE	Majadahonda	CEIP	BENITO PEREZ GALDOS
ESTE	Rivas-Vaciamadrid	CEIP	RAFAEL ALBERTI
ESTE	Rivas-Vaciamadrid	CEIP	JOSÉ ITURZAETA
SUR	Valdemoro	CEIP	DIEGO MUÑOZ-TORRERO
NORTE	S. S. de los Reyes	CEIP	TERESA DE CALCUTA
SUR	Móstoles	CEIP	PRÍNCIPE DE ASTURIAS
SUR	Móstoles	CEIP	JULIÁN BESTEIRO
SUR	Chapinería	CEIPSO	SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
SUR	Arroyomolinos	CEIP	LAS CASTAÑERAS
SUR	Arroyomolinos	CEIP	FRANCISCO DE ORELLANA
SUR	Alcorcón	IES	GALILEO GALILEI
SUR	Ciempozuelos	CEIP	ANDRÉS SEGOVIA
SUR	Getafe	IES	ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
SUR	Getafe	IES	SATAFI
SUR	Getafe	CEIP	JULIO CORTÁZAR
SUR	Leganés	IES	JULIO VERNE
SUR	Pinto	CEIP	EUROPA
SUR	Valdemoro	CEIP	DOÑA LEONOR DEL ÁLAMO
ESTE	Rivas-Vaciamadrid	IES	PROF. JULIO PÉREZ

Madrid, a 18 de noviembre de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez

