



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000008026

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: OBRAS DE
IMPLANTACIÓN DE SIETE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN DE
LA ESTACIÓN DE BEGOÑA.**

(Tercera ampliación del plazo de ejecución)

Dirección / Gerencia: Explotación Ferroviaria

Área:

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras y
Estaciones

Responsable del contrato: Antonio Lleras

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de inversión 7722000170, suscrito con la empresa SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., para las obras de implantación de siete ascensores y modernización de la estación de Begoña.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7722000170

- **Objeto del contrato**

Obras de implantación de siete ascensores y modernización de la estación de Begoña.

- **Número de la licitación**

6012100245

- **Número de SC del contrato original**

2000003396

- **Contratista**

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

14.817.427,53 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 20.403.031,94 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP).

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:
se regirán por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 24 meses
 - *Fecha inicio: 09/09/2022*
 - *Fecha finalización: 09/09/2024*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, hasta el 9 de julio de 2025

3 ANTECEDENTES

La instalación de nuevos ascensores en la estación de Begoña está incluida dentro del Plan de Accesibilidad e Inclusión de la Comunidad de Madrid en Metro 2016-2020.

La actuación propuesta comprende los trabajos de modernización de la estación de Begoña, así como la ejecución de los trabajos necesarios para dotar de recorridos accesibles mediante la implantación de siete ascensores y la construcción de nuevos pasillos de conexión.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

La obra de modernización e implantación de ascensores en la estación de Begoña está a disposición de nuestros usuarios, pero es necesario que se finalicen los trabajos correspondientes a la integración en COMMIT de las instalaciones de energía asociadas al CGBT, así como la definición de las unidades de obra correspondientes a la nueva acometida de socorro que se está finalizando en el acceso de la calle San Modesto.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 9/10/2025
- Justificación de la nueva fecha propuesta: se considera razonable proponer como nueva fecha de finalización del contrato el 9 de octubre de 2025, con el fin de asegurar que se puedan finalizar los puntos anteriormente comentados.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No es necesario realizar ajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.