



Comunidad  
de Madrid

CONSEJERÍA DE VIVIENDA,  
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Financiado por la Unión Europea  
NextGenerationEU

*Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.*

## Orden de ampliación del plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE MADRID A EL CASAR. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA- FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATIONEU". EXPEDIENTE A/OBR-000891/2021

### Antecedentes de hecho

**Primero:** El contrato formalizado en fecha 3 de febrero de 2022 con un plazo de ejecución de 22 meses inició su ejecución en fecha 9 de febrero de 2022.

**Segundo:** Mediante orden de fecha 23 de noviembre de 2023 el plazo del contrato se amplió hasta el 8 de enero de 2024.

**Tercero:** Con fecha 19 de diciembre de 2023 se aprueba la modificación del contrato de obras conforme al proyecto modificado nº 1 aprobado por orden de fecha 16 de octubre de 2023, con una ampliación del plazo de ejecución de 10 meses, hasta el 8 de noviembre de 2024.

**Cuarto.** La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo con fecha 21 de octubre de 2024 ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 8 de marzo de 2025 por causas no imputables al contratista. La propuesta indica a este respecto que, durante el desarrollo de los trabajos se ha comprobado que es necesario la implementación de una serie de modificaciones al proyecto, especialmente respecto a los tratamientos del terreno y a la solución de las filtraciones de agua. Como consecuencia de la necesidad de realizar los trabajos de tratamiento del terreno y de dar solución a las filtraciones de agua no resulta factible acabar la obra en el plazo vigente. El contratista presta su conformidad con fecha de firma 14 de octubre de 2024.

### Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, indica que *“La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.*

*Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del*



Comunidad  
de Madrid

CONSEJERÍA DE VIVIENDA,  
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Financiado por la Unión Europea  
NextGenerationEU

*contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella”.*

### **ORDENO:**

Ampliar el plazo de ejecución del contrato DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE MADRID A EL CASAR. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA- FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATIONEU hasta el 8 de marzo de 2025, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

P.D. (Orden 27/12/2023)

EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA  
Fecha: 2024.10.30 17:00